


RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM RECURSOS DA COBRANÇA



2013



APRESENTAÇÃO

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) é uma entidade delegatária das funções de Agência de Bacia. Foi criada em 2002 e como primeira Agência de Bacia do Brasil, tornou-se modelo para a implantação de outros organismos. Com uma atuação que enfatiza o apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos, podemos dizer que a AGEVAP se configura como uma experiência de sucesso pioneira no país.

Sediada numa região de destaque nacional – que abrange os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, abriga mais de oito mil indústrias e concentra 12% do PIB brasileiro –, a AGEVAP tem como principal palco de atuação bacias hidrográficas extremamente urbanizadas, que representam um verdadeiro desafio à gestão integrada dos recursos hídricos.

Para executar suas funções como Agência de Bacia, a AGEVAP mantém três contratos de gestão. O primeiro foi assinado, em 2004, com a Agência Nacional de Águas (ANA), pela interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP).

Em 2010, assinou dois contratos de gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA). Um dos contratos delegou à AGEVAP a função de Agência de Bacia de quatro Comitês Fluminenses: Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH – Médio Paraíba do Sul), Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul (CBH – Baixo Paraíba do Sul), Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto (CBH – Piabanha) e Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios (CBH – Rio Dois Rios). Os quatro comitês afluentes do rio Paraíba do Sul abrangem 57 municípios na região conhecida como Vale do Paraíba Fluminense. Sua população atual é de cerca de 3 milhões de habitantes (IBGE/2009) e a área de drenagem se estende por 27.974 km².

O outro contrato com o INEA refere-se à atuação da AGEVAP da AGEVAP junto ao Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim (Comitê Guandu). Embora não faça parte da região hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a bacia do rio Guandu é contígua à mesma, o que permite à AGEVAP ser sua Agência de Bacia. Além disso, a bacia é favorecida pela transposição de até 2/3 das águas desse rio federal, processo que permite o abastecimento da Capital e Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Os contratos assinados em 2010 com o INEA representam a consolidação e expansão da AGEVAP, que tornou-se, desta forma, a Agência única nas esferas Federal e Estadual em território fluminense do rio Paraíba do Sul. Esses contratos também permitem obter uma visão integrada de todo o contexto hídrico no Estado do Rio de Janeiro, o que contribui para a melhoria do planejamento e coordenação das ações a serem executadas. Assim, a AGEVAP cumpre um importante papel na implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Com personalidade jurídica própria, a Agência tem como uma de suas funções atuar como Secretaria Executiva dos seis Comitês. Os Comitês cumprem o papel de Organismo de Estado, no âmbito do qual são debatidas as prioridades, as políticas e as diretrizes de natureza estratégica, voltadas para a gestão integrada das bacias hidrográficas, o que requer relacionamentos interinstitucionais com entidades da União, dos Estados e dos Municípios, bem como com setores usuários de recursos hídricos e organizações representativas da sociedade civil.

Instalada em 2004, no município de Resende (RJ), hoje a AGEVAP possui uma grande estrutura de atendimento com 38 empregados, além de estagiários, atuando na sede e em cinco Unidades Descentralizadas (UDs), localizadas em toda a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e uma na Bacia do Rio Guandu.

A AGEVAP é membro do Conselho Mundial da Água e foi declarada de Utilidade Pública, pela Câmara Municipal de Resende (RJ) e pela Assembleia dos Deputados do estado do Rio de Janeiro (RJ) pelos relevantes serviços prestados.

MISSÃO

Prestar apoio técnico e operacional à gestão integrada de recursos hídricos, planejando, executando e acompanhando ações, de acordo com os respectivos Planos de Recursos Hídricos.

VISÃO DE FUTURO

Ser uma Agência de Bacia de referência nacional na gestão integrada de recursos hídricos, promovendo a melhoria socioambiental em sua área de atuação.

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP

Entidade Delegatária de funções de Agência de Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Lei Federal nº 10.881/2004

Contrato de Gestão nº 014/2004 ANA/AGEVAP

Entidade Delegatária de funções de Agência de Água dos Comitês Afluentes Fluminenses da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Lei Estadual nº 5.639/2010

Contrato de Gestão nº 01/2010 INEA/AGEVAP

Entidade Delegatária de funções de Agência de Água do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim

Lei Estadual nº 5.639/2010

Contrato de Gestão nº 03/2010 INEA/AGEVAP

CEIVAP - Diretoria

Presidente: Danilo Vieira Júnior

Vice-presidente: Vera Lúcia Teixeira

Secretário: Tarcísio José de Souza e Silva

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Friedrich Wilhelm Herms

Sueleide Silva Prado

Dirceu Miguel Brandão Falce

Paulo Teodoro de Carvalho

Juarez de Magalhães

CONSELHO FISCAL

Presidente: Sinval Ferreira da Silva

Jaime Teixeira Azulay

Sandro Rosa Corrêa

DIRETORIA-EXECUTIVA

Diretor-Executivo: André Luís de Paula Marques

Coordenador Técnico: Flávio Antonio Simões

Coordenadora de Gestão: Aline Raquel de Alvarenga

Diretora Administrativo-Financeira: Giovana Cândido Chagas

EQUIPE

Gerência Técnica

Juliana Gonçalves Fernandes, Mariana da Costa Facioli, Tatiana Oliveira Ferraz, Isabel Cristina Gomes Moreira, Nathália dos Santos Costa Vilela, Roberta Coelho Machado, Gabriel de Paiva Agostinho, Mayara Souto, Elaine Cristina do Nascimento Rimis, Ronald Souza Miranda Oliveira Costa, Priscila Rodrigues Emílio Caldana, Karla Gabriela Duarte da Silva e Thaís Teixeira Ramos.

Gerência Financeira

Rejane Monteiro da Silva Pedra, Thaís Souto do Nascimento, Camila Borges Pinto, Leonardo Nunes de Souza, Leonardo Pires Monteiro da Silva, Gustavo Luis Carvalho Coelho, Lucas Oliveira da Silva e Thatiane Gomes Ribeiro.

Gerência Administrativa

Giovana Cândido Chagas, Marco Antônio Ferraz Firmiano, Horácio Rezende Alves, Alex Knupp Figueredo, Edi Meri Aguiar Fortes, Paula da Rocha Eloy, Gisele Sampaio da Cunha Correia e Jessica Diniz da Silva.

Gerência do Núcleo CEIVAP

Aline Raquel de Alvarenga, Júlio César da Silva Ferreira, Daiane dos Santos, Aline Judite da Silva Sousa e Gabriela Souza Andrade.

Coordenação de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental

Luís Felipe Martins Tavares Cunha, Raíssa Caroline Galdino da Silva e Mayara Santos Rosa Barbosa.

Considerando a aprovação da Deliberação CEIVAP n.º 199/2012 de 6 de dezembro de 2012, que institui o Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para o período 2013 a 2016 - PAP;

Considerando que o acompanhamento do PAP iniciou-se efetivamente no exercício de 2013 e,

Considerando a meta do Contrato de Gestão n.º 14/ANA/2004, onde identifica no Indicador 2 – Planejamento e Gestão, sub indicador 2 A - Plano de Aplicação Plurianual para o período de 2013 – 2016, a elaboração, no exercício de 2013, do Relatório anual de mapeamento de fontes de recursos disponíveis: identificação dos recursos que podem ser acessados para aplicação na Bacia, de forma a se avaliar os investimentos em andamento e dimensionar os principais avanços e gargalos para a concretização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia e Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo por ação:

- Identificação do programa/subprograma em que a ação se enquadra;
- Objeto e valor da ação;
- Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de repasse) e financiamento;
- No caso de execução indireta, o tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário;
- Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual;
- Prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do contrato de repasse; realização da licitação (quando houver); início das atividades e entrega do produto;
- Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro; e,
- Identificação dos principais atrasos e justificativas.

Apresentamos abaixo o Relatório de Acompanhamento do PAP, considerando como parâmetros os itens elencados na referida Deliberação, com seus respectivos componentes e subcomponentes e ações desenvolvidas pela AGEVAP.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub- componente: *1.1. Planejamento de Recursos Hídricos*

Programa: *1.1.4. Subsídio ao Disciplinamento da Atividade Mineral*

Objeto: Projeto de Transporte de Sedimentos e Extração de Areia no Trecho Baixo Paraíba do Sul.

Valor da ação:

Total: R\$ 868.444,36 (oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), sendo,

Comitê: R\$ 656.066,07 (seiscentos e cinquenta e seis mil sessenta e seis reais e sete centavos) sendo,

Contrapartida: R\$ 212.378,29 (duzentos e doze mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos)

Modalidade de aplicação: Ação Estruturante de Planejamento, contrato de repasse via Caixa Econômica Federal;

Tomador: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	20/06/2013	30/01/2016
Licitação	<i>Edital de Chamamento Público</i>	
Início das atividades	30/05/2013	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.2. Ampliação da base de dados e informações*

Programa: *1.2.1. Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos*

Objeto: Monitoramento Ecotoxicológico de Afluentes Industriais

Valor da ação: R\$ 120.994,10 (cento e vinte mil, novecentos e noventa e quatro reais e dez centavos. Sem recursos de contrapartida.

Modalidade de aplicação: Ação Estruturante de Gestão

Tomador: Faenquil - USP

Código de ação no PAP:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>11/11/05</i>	<i>06/01/09</i>
Licitação	<i>Manual de Investimentos do CEIVAP</i>	
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: Projeto Concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Projeto Concluído

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.2. Redução de cargas poluidoras*

Programa: *1.2.2. Ampliação da base de dados e informações*

Objeto: *Monitoramento Biológico de Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção na Bacia do Rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: *R\$ 1.060.408,80 (um milhão sessenta mil quatrocentos e oito reais e oitenta centavos).*

Modalidade de aplicação: *Direta*

Tomador: *Associação dos Pescadores e Amigos do Paraíba do Sul*

Municípios: *Itaocara, São Fidélis, Santo Antônio de Pádua, Cambuci, Cantagalo, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena/RJ*

Código de ação no PAP: *1.2.2.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	-	-
Data da assinatura	-	16/07/2012
Início das atividades	-	-
Entrega do produto 1	set/12	14/8/2012
Entrega do produto 2	dez/12	4/2/2013
Entrega do produto 3	mai/13	26/9/2013
Entrega do produto 4	nov/13	-
Entrega do produto 5	mai/14	-
Entrega do produto 6	nov/14	-
Entrega do produto 7	mai/15	-
Entrega do produto 8	jul/15	-
Vigência do contrato	30/07/2015	-

Prazos médios de execução: 36 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Produto 2 – Atraso na elaboração do Relatório.*
- *Produto 3 – Prazo prorrogado para agosto devido ao período de chuvas que dificultou a coleta. Atraso na elaboração do Relatório.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção da gestão participativa.*

Os quatro programas integrantes do subcomponente 1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa contemplam ações de sensibilização, informação, mobilização e capacitação dos diversos atores na bacia para questões político-institucionais e atividades técnicas em torno do tema da água, de forma a buscar a construção de uma gestão de recursos hídricos efetivamente descentralizada e participativa.

Programa: Plano de Comunicação social e Tratamento da Informação Qualificada

Objeto:

Valor da ação: Ação - Ferramentas de construção da gestão participativa.

Total: R\$, sendo:

Comitê: R\$

Contrapartida: R\$

Modalidade de aplicação: Ação

Tomador:

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos previstos x prazos realizados:

Data de assinatura: Vigência:

Início das atividades e entrega do produto:

Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

Esta ação não foi contratada em 2013, considerando que o Ato Convocatório estendido por mais de 3 (três) meses, considerando diversos questionamentos das empresas participantes, o mesmo será reeditado em 2014.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.2 Programas de Educação Ambiental*

Objeto: Programa de Educação Ambiental Rural

Valor da ação:

Total: R\$ 14.085,00 (quatorze mil e oitenta e cinco reais).

Modalidade de aplicação: Ação Estruturante de Gestão

Tomador: Instituto Ipanema

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Projeto Concluído

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	11/11/05	11/03/06
Licitação	<i>Manual de Investimentos do CEIVAP</i>	
Início das atividades	<i>Projeto Concluído</i>	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: Projeto Concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Projeto Concluído

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.2 Programas de Educação Ambiental*

Objeto: Programa de Educação Ambiental Microbacias - APA

Valor da ação:

Total: R\$ 32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais) sendo,

Comitê: R\$ 25.840,00 (vinte e cinco mil oitocentos e quarenta reais)

Contrapartida: R\$ 6.460,00 (seis mil quatrocentos e sessenta reais).

Modalidade de aplicação: Ação Estruturante de Gestão

Tomador: Prefeitura Municipal de Fervedouro – Minas Gerais

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Projeto Concluído

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	12/12/05	12/07/07
Licitação	Manual de Investimentos do CEIVAP	
Início das atividades	Projeto Concluído	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: Projeto Concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Projeto Concluído

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.2 Programas de Educação Ambiental*

Objeto: Programa de Educação Ambiental Microbacias

Valor da ação:

Total: R\$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais) sendo,

Comitê: R\$ 18.640,00 (dezoito mil seiscentos e quarenta reais).

Contrapartida: R\$ 4.660,00 (quatro mil seiscentos e sessenta reais).

Modalidade de aplicação: Ação Estruturante de Gestão

Tomador: Prefeitura Municipal de Laranjal – Minas Gerais

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Projeto Concluído

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	12/12/05	12/03/07
Licitação	Manual de Investimentos do CEIVAP	
Início das atividades		
Entrega do produto	Projeto Concluído	

Prazos médios de execução: Projeto Concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Projeto Concluído

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.2 Programas de Educação Ambiental*

Objeto: Programa de Mobilização e Educação Ambiental - Piabanha

Valor da ação:

Total: *R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: Ação Estruturante de Gestão

Tomador: MAPA – Petrópolis (Bacia do Rio Piabanha)

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Projeto Concluído

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>12/12/05</i>	<i>31/08/07</i>
Licitação	<i>Manual de Investimentos do CEIVAP</i>	
Início das atividades	<i>Projeto Concluído</i>	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: Projeto Concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Projeto Concluído

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.2 Programas de Educação Ambiental*

Objeto: Programa de Educação Ambiental

Valor da ação:

Total: *R\$ 99.733,00 (noventa e nove mil setecentos e trinta e três reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 99.733,00 (noventa e nove mil setecentos e trinta e três reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: Ação Estruturante de Gestão

Tomador: AMPAS (Municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Porto Real, Pinheiral, Quatis, Resende e Volta Redonda.

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Projeto Concluído

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>10/11/05</i>	<i>30/12/06</i>
Licitação	<i>Manual de Investimentos do CEIVAP</i>	
Início das atividades	<i>Projeto Concluído</i>	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: Projeto Concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Projeto Concluído

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.2 Programas de Educação Ambiental*

Objeto: Meio Ambiente, pensar e agir na escola e na comunidade/onça pintada – Anjos de São Francisco

Valor da ação:

Total: *R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)* sendo,

Comitê: *R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)*

Contrapartida: *R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)*

Modalidade de aplicação: Ação Estruturante de Gestão

Tomador: Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente – Instituto Ipanema (Pref. Municipal de Valença).

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Projeto em andamento

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	16/07/2013	
Licitação	-	
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: não há

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.2 Programas de Educação Ambiental*

Objeto: Gestão Participativa de Recursos Hídricos

Valor da ação:

Total: *R\$ 85.730,00 (oitenta e cinco mil setecentos e trinta reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 85.730,00 (oitenta e cinco mil setecentos e trinta reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: Ação Estruturante de Gestão

Tomador: Instituto OIKOS – Sub-bacia do ribeirão dos Macacos

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Projeto Concluído

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>11/11/05</i>	<i>30/12/06</i>
Licitação	<i>Manual de Investimentos do CEIVAP</i>	
Início das atividades	<i>Projeto Concluído</i>	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: Projeto Concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Projeto Concluído

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.2 Programas de Educação Ambiental*

Objeto: Programa Ação Inform. – Apoio Gestão Recursos Hídricos

Valor da ação:

Total: *R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação Estruturante de Gestão*

Tomador: Consórcio BNG2 – Bacia dos rios Bengalas, Negro, Grande e Dois Rios e Pomba.

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Projeto Concluído

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>12/12/05</i>	<i>30/11/07</i>
Licitação	<i>Manual de Investimentos do CEIVAP</i>	
Início das atividades	<i>Projeto Concluído</i>	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: Projeto Concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Projeto Concluído

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.2 Programas de Educação Ambiental*

Objeto: Programa de Conscientização Sociedade Civil

Valor da ação:

Total: *R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação Estruturante de Gestão*

Tomador: *UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes).*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Projeto Concluído

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>27/12/05</i>	<i>27/02/07</i>
Licitação	<i>Manual de Investimentos do CEIVAP</i>	
Início das atividades	<i>Projeto Concluído</i>	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: Projeto Concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Projeto Concluído

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.2 Programas de Educação Ambiental*

Objeto: Rede de Ensino de Gestores de Recursos Hídricos

Valor da ação:

Total: *R\$ 152.400,00 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais) sendo:*

Comitê: *R\$ 152.400,00 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: Ação Estruturante de Gestão

Tomador: Fundação Casimiro Montenegro – ITA (Bacia do Rio Paraíba do Sul)

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Projeto Concluído

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>11/11/05</i>	<i>09/06/08</i>
Licitação	<i>Manual de Investimentos do CEIVAP</i>	
Início das atividades	<i>Projeto Concluído</i>	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: Projeto Concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Projeto Concluído

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 1. *Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: 1.3. *Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: 1.3.2 *Programas de Educação Ambiental*

Objeto: REDEVALE - *Rede de Ensino, Pesquisa e Educação à Distância para a Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: R\$ 351.460,00 (*trezentos e cinquenta e mil quatrocentos e sessenta reais*) sendo,

Comitê: R\$ 244.960,00 (*duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e sessenta reais*)

Contrapartida: R\$ 106.500,00 (*cento e seis mil e quinhentos reais*)

Modalidade de aplicação: *Ação Estruturante de Gestão*

Tomador: *Fundação Casimiro Montenegro – ITA (Bacia do Rio Paraíba do Sul)*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Em andamento

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	16/07/2012	30/05/2014
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: não há

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.3 Programa de Mobilização Participativa*

Objeto:**Valor da ação:**

Total: R\$ sendo,

Comitê: R\$

Contrapartida: R\$

Modalidade de aplicação: Ação - Ferramentas de construção de gestão participativa.

Tomador:**Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:****Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

As ações previstas neste componente serão executadas em 2014, considerando que foram priorizadas outras atividades no exercício de 2014.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *1. Gerenciamento de Recursos Hídricos*

Sub-componente: *1.3. Ferramentas de construção de gestão participativa*

Programa: *1.3.4 Curso de Capacitação Técnica*

Objeto:**Valor da ação:**

Total: R\$ sendo,

Comitê: R\$

Contrapartida: R\$

Modalidade de aplicação: Ação;

Tomador:

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

As ações previstas neste componente serão executadas em 2014, considerando que foram priorizadas outras atividades no exercício de 2014.

RECURSO COMPROMETIDO ATÉ 2012**PROJETOS EXECUTADOS COM RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO CONTRATO DE GESTÃO INEA/CBH'S N.º 01/2010 – TERMO ADITIVO N.º 081/2010 TRANSPOSIÇÃO****Identificação do programa/subprograma:**

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração do Plano Regional de Saneamento com Base Municipalizada nas Modalidades Água, Esgoto e Drenagem Urbana, dos municípios pertencentes a Região Hidrográfica VII (Rio Dois Rios) e o município de Campos dos Goytacazes pertencente a Região Hidrográfica IX (Baixo Paraíba do Sul)*

Valor da ação:

Total: R\$ 2.358.000,00 (*dois milhões e trezentos e cinquenta e oito mil reais*) sendo,

Comitê: R\$ 2.358.000,00 (*dois milhões e trezentos e cinquenta e oito mil reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Municípios: *Bom Jardim, Santo Antônio de Pádua, Cordeiro, Duas Barras, Itaocara, Macuco, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Campos dos Goytacazes*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	16/05/2012	16/05/2012
Data da assinatura	-	06/07/2012
Início das atividades	-	23/07/2012
Entrega do produto 1	ago/12	08/08/2012
Entrega do produto 2	set/12	08/08/2012

Entrega do produto 3	<i>out/12</i>	<i>05, 06 e 07/12/2012</i>
Entrega do produto 4	<i>dez/12</i>	<i>14/05/2013</i>
Entrega do produto 5	<i>jan/13</i>	<i>27/05/2013</i>
Entrega do produto 6	<i>fev/13</i>	<i>03/07/2013</i>
Entrega do produto 7	<i>mar/13</i>	<i>31/07/2013</i>
Entrega do produto 8	<i>mar/13</i>	
Entrega do produto 9	<i>abr/13</i>	
Entrega do produto 10	<i>mai/13</i>	
Vigência do contrato	<i>06/05/2013</i>	<i>06/12/2013</i>

Prazos médios de execução: *17 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Dificuldade de acesso às informações devido à mudança de governo;*
- *Dificuldade na obtenção de dados junto à CEDAE.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração do Plano Regional de Saneamento com Base Municipalizada nas Modalidades Água, Esgoto e Drenagem Urbana dos municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba Do Sul, na Região do Médio Paraíba*

Valor da ação:

Total: R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) sendo,

Comitê: R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Municípios: *Barra do Piraí, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Vassouras*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	17/05/2012	17/05/2012
Data da assinatura	-	06/07/2012
Início das atividades	-	23/07/2012
Entrega do produto 1	Ago/12	8/8/2012
Entrega do produto 2	Set/12	8/8/2012
Entrega do produto 3 – Grupo 1 e 2	Out/12	22/11/2012 13/12/2012
Entrega do produto 3 – Grupo 2 e 3	Out/12	04/12/2012 22/01/2013 08/03/2013
Entrega do produto 4 – Grupo 1	Nov/12	05/07/2013
Entrega do produto 4 – Grupo 2	Dez/12	05/07/2013
Entrega do produto 4 – Grupo 3	Jan/13	16/07/2013
Entrega do produto 4 – Grupo 4	Jan/13	16/08/2013

Entrega do produto 5	Jan/13	11/11/2013
Entrega do produto 6	Mar/13	
Entrega do produto 7 – Grupo 1	Mar/13	03/10/2013
Entrega do produto 7 – Grupo 2	Abr/13	03/10/2013
Entrega do produto 7 – Grupo 3 e 4	Mai/13	03/10/2013
Entrega do produto 8	Mai/13	
Entrega do produto 9	Jul/13	
Entrega do produto 10	Jul/13	
Vigência do contrato	06/05/2013	06/12/2013

Prazos médios de execução: 17 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Dificuldade na obtenção de dados e informação sobre o saneamento municipal;*
- *Mudança dos gestores municipais, em função do período eleitoral passado, sendo necessário reiniciar os trabalhos previamente realizados, devido à mudança da equipe municipal de acompanhamento do plano.*

RECURSO COMPROMETIDO ATÉ 2012**Identificação do programa/subprograma:**

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Construção de Estação de Tratamento de Esgoto*

Valor da ação:

Total: R\$ 6.452.282,88 (*seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 1.000.000,00 (*um milhão de reais*)

Contrapartida: R\$ 5.452.282,88 (*cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista/SP*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	29/12/2004
Licitação	-	-
Início das atividades	-	18/10/2006
Entrega do produto/ Vigência do contrato	29/08/2006	31/12/2013

Prazos médios de execução: 110 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Rescisão contratual com a empresa contratada para executar a obra;*
- *Novo procedimento licitatório;*
- *Atrasos na execução da obra.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Execução das Obras da Estação de Tratamento de Esgoto de Pedregulho*

Valor da ação:

Total: R\$ 5.311.291,43 (*cinco milhões, trezentos e onze mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 2.400.000,00 (*dois milhões e quatrocentos mil reais*)

Contrapartida: R\$ 2.911.291,43 (*dois milhões, novecentos e onze mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Guaratinguetá/SP*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	22/11/2005
Licitação	-	-
Início das atividades	-	06/03/2007
Entrega do produto/ Vigência do contrato	31/03/2009	31/12/2013

Prazos médios de execução: *99 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Modificações na obra;*
- *Perda de profissionais;*
- *Rescisão contratual com a empresa contratada para executar a obra.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto – Jardim do Vale*

Valor da ação:

Total: R\$ 258.735,05 (*duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 194.051,29 (*cento e noventa e quatro mil, cinquenta e um reais e vinte e nove centavos*)

Contrapartida: R\$ 64.689,76 (*sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Guaratinguetá/SP*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	22/11/2005
Licitação	-	-
Início das atividades	-	21/08/2006
Entrega do produto/ Vigência do contrato	01/08/2007	10/01/2013

Prazos médios de execução: *87 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato concluído.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto – Jardim Primavera*

Valor da ação:

Total: R\$ 190.537,75 (*cento e noventa mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 142.903,31 (*cento e quarenta e dois mil, novecentos e três reais e trinta e um centavos*)

Contrapartida: R\$ 47.634,44 (*quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Guaratinguetá/SP*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	22/11/2005
Licitação	-	-
Início das atividades	-	21/08/2007
Entrega do produto/ Vigência do contrato	01/08/2007	10/01/2013

Prazos médios de execução: *87 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato concluído.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Revisão do Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto*

Valor da ação:

Total: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) sendo,

Comitê: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Paraibuna/SP*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	29/11/2005
Licitação	-	-
Início das atividades	-	03/07/2008
Entrega do produto/ Vigência do contrato	29/12/2008	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Projeto para Ampliação e Modernização do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário - Barreira do Triunfo*

Valor da ação:

Total: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) sendo,

Comitê: R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)

Contrapartida: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	01/11/2006
Licitação	-	-
Início das atividades	-	18/08/2008
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/03/2008	04/03/2013

Prazos médios de execução: *77 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato 100% executado. Aguardando aprovação da Prestação de Contas Final.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Construção da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário - Ano Bom*

Valor da ação:

Total: R\$ 4.498.231,32 (*quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 3.298.231,32 (*três milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos*)

Contrapartida: R\$ 1.200.000,00 (*um milhão e duzentos mil reais*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	27/12/2006
Licitação	-	-
Início das atividades	-	16/09/2009
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/04/2008	22/03/2014

Prazos médios de execução: *88 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Rescisão contratual com a empresa contratada para executar a obra;*
- *Atraso na entrega de materiais, com conseqüente atraso à obra.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção e Projeto de Esgotamento Sanitário da Área Urbana*

Valor da ação:

Total: R\$ 168.176,80 (cento e sessenta e oito mil, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos) sendo,

Comitê: R\$ 137.200,00 (cento e trinta e sete mil e duzentos reais)

Contrapartida: R\$ 30.976,80 (trinta mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Lima Duarte/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	11/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	08/11/2011	29/07/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/08/2013

Prazos médios de execução: 31 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato 100% executado. Aguardando aprovação da Prestação de Contas Final.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração do Projeto Executivo de Estação de Tratamento de Esgoto nos Distritos Belisário, Boa Família, Bom Jesus e Itamuri*

Valor da ação:

Total: R\$ 160.191,60 (*cento e sessenta mil, cento e noventa e um reais e sessenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 135.200,00 (*cento e trinta e cinco mil e duzentos reais*)

Contrapartida: R\$ 24.991,60 (*vinte e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *DEMSUR - Departamento Municipal de Saneamento Urbano/MG*

Município: *Muriaé/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	14/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	11/11/2011	24/10/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	29/01/2013

Prazos médios de execução: *24 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato 100% executado. Aguardando aprovação da Prestação de Contas Final.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental*

Valor da ação:

Total: R\$ 745.000,00 (*setecentos e quarenta e cinco mil reais*) sendo,

Comitê: R\$ 342.200,00 (*trezentos e quarenta e dois mil e duzentos reais*)

Contrapartida: R\$ 402.800,00 (*quatrocentos e dois mil e oitocentos reais*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	15/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	16/06/2012	25/06/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/08/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: 39 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Período eleitoral e transição administrativa;*
- *Demanda por maiores períodos para análise dos produtos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 40.476,77 (*quarenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 40.476,77 (*quarenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Piau/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	15/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	12/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 24.438,30 (*vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 24.438,30 (*vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Mar de Espanha/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 35.190,60 (*trinta e cinco mil, cento e noventa reais e sessenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 35.190,60 (*trinta e cinco mil, cento e noventa reais e sessenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Matias Barbosa/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 32.196,50 (*trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 32.196,50 (*trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Pedro Teixeira/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 49.130,30 (*quarenta e nove mil, cento e trinta reais e trinta centavos*)
sendo,

Comitê: R\$ 49.130,30 (*quarenta e nove mil, cento e trinta reais e trinta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Rio Preto/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*
- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 43.717,70 (*quarenta e três mil, setecentos e dezessete reais e setenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 43.717,70 (*quarenta e três mil, setecentos e dezessete reais e setenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Santana do Deserto/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 30.684,85 (*trinta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 30.684,85 (*trinta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Senador Cortes/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 27.443,50 (*vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 27.443,50 (*vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Simão Pereira/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 83.792,60 (*oitenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 83.792,60 (*oitenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Belmiro Braga/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 75.965,00 (*setenta e cinco mil e novecentos e sessenta e cinco reais*) sendo,

Comitê: R\$ 75.965,00 (*setenta e cinco mil e novecentos e sessenta e cinco reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Coronel Pacheco/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*
- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 40.409,80 (*quarenta mil, quatrocentos e nove reais e oitenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 40.409,80 (*quarenta mil, quatrocentos e nove reais e oitenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Descoberto/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 66.778,60 (*sessenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 66.778,60 (*sessenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Maripá de Minas/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 53.602,10 (*cinquenta e três mil, seiscentos e dois reais e dez centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 53.602,10 (*cinquenta e três mil, seiscentos e dois reais e dez centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Olaria/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 73.025,50 (*setenta e três mil, vinte e cinco reais e cinquenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 73.025,50 (*setenta e três mil, vinte e cinco reais e cinquenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Piraúba/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 103.703,10 (*cento e três mil, setecentos e três reais e dez centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 103.703,10 (*cento e três mil, setecentos e três reais e dez centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Rio Pomba/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*
- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 80.438,50 (*oitenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 80.438,50 (*oitenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Santa Bárbara do Monte Verde/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	15/11/2011	04/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	30/04/2014

Prazos médios de execução: *39 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Incidência de chuvas e indefinição da localização das ETE's pelo município;*
- *Tempo hábil para análise das correções solicitadas nos produtos;*
- *Adequações do produto final;*
- *Cumprimento das obrigações contratuais;*

- *Correções necessárias nos produtos para captação de recurso na FUNASA e apresentação à CAIXA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Implantação dos Coletores de Esgoto do CT1, CT2 e CT3 e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Barbosa Lage*

Valor da ação:

Total: R\$ 738.013,10 (*setecentos e trinta e oito mil, treze reais e dez centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 272.951,67 (*duzentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos*)

Contrapartida: R\$ 465.061,43 (*quatrocentos e sessenta e cinco mil, sessenta e um reais e quarenta e três centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal/MG*

Município: *Juiz de Fora/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	05/05/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	30/01/2012	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/11/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Implantação do Coletor Tronco CT10 para Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto da ETE Barbosa Lage*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.135.202,38 (*um milhão, cento e trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e trinta e oito centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 552.321,54 (*quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos*)

Contrapartida: R\$ 582.880,84 (*quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal/MG*

Município: *Juiz de Fora/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	05/05/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	30/01/2012	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/11/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 2.641.465,12 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) sendo,

Comitê: R\$ 2.641.465,12 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Divinésia/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	10/05/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	04/02/2012	10/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/11/2012	31/12/2013

Prazos médios de execução: 32 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Tempo hábil para aquisição do terreno onde será instalada a ETE.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração do Estudo de Concepção e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 53.000,00 (*cinquenta e três mil reais*) sendo,

Comitê: R\$ 53.000,00 (*cinquenta e três mil reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Aracitaba/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	15/05/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	02/02/2012	10/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/07/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado. Aguardando envio do Termo de Distrato.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 36.722,10 (*trinta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e dez centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 36.722,10 (*trinta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e dez centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Chácara/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	15/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	12/11/2011	11/11/2011
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	29/05/2013

Prazos médios de execução: 28 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato concluído.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: R\$ 380.000,00 (*trezentos e oitenta mil reais*) sendo,

Comitê: R\$ 380.000,00 (*trezentos e oitenta mil reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *DEMSUR - Departamento Municipal de Saneamento Urbano/MG*

Município: *Muriaé/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	14/05/2012	11/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	22/11/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: *25 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: R\$ 79.600,00 (*setecentos e nove mil e seiscentos reais*) sendo,

Comitê: R\$ 79.600,00 (*setecentos e nove mil e seiscentos reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Maripá de Minas/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	23/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	21/11/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: 25 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *2. Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: *2.1. Redução de cargas poluidoras*

Programa: *2.1.1. Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: *R\$ 272.200,00 (duzentos e setenta e dois mil e duzentos reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 272.200,00 (duzentos e setenta e dois mil e duzentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Matias Barbosa/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>23/05/2012</i>	<i>18/05/2012</i>
Licitação	-	-
Início das atividades	<i>24/03/2013</i>	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	<i>30/05/2014</i>	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: R\$ 221.200,00 (*duzentos e vinte e um mil e duzentos reais*) sendo,

Comitê: R\$ 221.200,00 (*duzentos e vinte e um mil e duzentos reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Piraúba/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	21/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	10/04/2013
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: 25 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Plano Municipal de Saneamento Básico dos Municípios com FPM entre 0,6 e 1,2 do Trecho Mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: R\$ 2.043.144,00 (dois milhões, quarenta e três mil e cento e quarenta e quatro reais) sendo,

Comitê: R\$ 2.043.144,00 (dois milhões, quarenta e três mil e cento e quarenta e quatro reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Consórcio Intermunicipal para Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Muriaé/MG*

Municípios: *Além Paraíba, Cataguases, Leopoldina, Rio Novo/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/06/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Observação: *Este projeto está sendo executado pela AGEVAP conforme determinação da DN CEIVAP nº 197/2012.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) sendo,

Comitê: R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Belmiro Braga/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	25/07/2013	11/07/2013
Entrega do produto/ Vigência do contrato	14/05/2014	-

Prazos médios de execução: 24 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Plano Municipal de Saneamento Básico dos Municípios com FPM entre 0,6 e 1,2 do Trecho Mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.146.046,00 (*um milhão, cento e quarenta e seis mil e quarenta e seis reais*) sendo,

Comitê: R\$ 1.146.046,00 (*um milhão, cento e quarenta e seis mil e quarenta e seis reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Consórcio Intermunicipal para Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Muriaé/MG*

Municípios: *Itamarati de Minas, Pirapetinga, Laranjal, Astolfo Dutra, Barão do Monte Alto, Patrocínio do Muriaé, Vieiras, Faria Lemos/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	23/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Observação: *Este projeto está sendo executado pela AGEVAP conforme determinação da DN CEIVAP nº 197/2012.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Instalação do Coletor de Esgoto CT-7 (2ª etapa)*

Valor da ação:

Total: R\$ 882.304,44 (oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) sendo,

Comitê: R\$ 705.843,55 (setecentos e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Contrapartida: R\$ 176.460,89 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal/MG*

Município: *Juiz de Fora/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/03/2014	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração dos Estudos de Concepção e Projetos do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Distritos de C. de Ibitipoca, S. J. dos Lopes e Povoado de Manejo*

Valor da ação:

Total: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) sendo,

Comitê: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Lima Duarte/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	07/02/2013
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/03/2014	-

Prazos médios de execução: 23 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Rede Coletora de Esgoto - Bairro Primavera*

Valor da ação:

Total: R\$ 313.319,04 (*trezentos e treze mil, trezentos e dezenove reais e quatro centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 250.655,23 (*duzentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos*)

Contrapartida: R\$ 62.663,81 (*sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *DEMSUR - Departamento Municipal de Saneamento Urbano/MG*

Município: *Muriaé/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	04/01/2013
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: *25 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: R\$ 63.100,00 (*sessenta e três mil e cem reais*) sendo,

Comitê: R\$ 63.100,00 (*sessenta e três mil e cem reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Olaria/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	22/11/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/03/2014	-

Prazos médios de execução: 23 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: R\$ 87.750,84 (*oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 87.750,84 (*oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Palma/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: R\$ 61.400,00 (*sessenta e um mil e quatrocentos reais*) sendo,

Comitê: R\$ 61.400,00 (*sessenta e um mil e quatrocentos reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	22/03/2013
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/03/2014	-

Prazos médios de execução: 23 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Demora na obtenção da autorização do início de execução.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Sistema de Esgotamento Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 7.386.373,42 (*sete milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 7.386.373,42 (*sete milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Rio Novo/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	31/01/2013	15/01/2013
Licitação	-	-
Início das atividades	14/07/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/03/2014	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: R\$ 345.300,00 (*trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais*) sendo,

Comitê: R\$ 345.300,00 (*trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Rio Pomba/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	21/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	22/11/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: *25 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: R\$ 137.650,00 (*cento e trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais*)
sendo,

Comitê: R\$ 137.650,00 (*cento e trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Rio Preto/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Execução de Parte de Rede Coletora e Interceptor de Esgoto*

Valor da ação:

Total: R\$ 257.017,97 (*duzentos e cinquenta e sete mil, dezessete reais e noventa e sete centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 201.772,71 (*duzentos e um mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos*)

Contrapartida: R\$ 55.245,26 (*cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Rodeiro/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico*

Valor da ação:

Total: R\$ 72.700,00 (*setenta e dois mil e setecentos reais*) sendo,

Comitê: R\$ 72.700,00 (*setenta e dois mil e setecentos reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Simão Pereira/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	22/03/2013
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: 25 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Construção de Estação de Tratamento de Esgoto - Bairro Lagoa*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.009.041,11 (*um milhão, nove mil, quarenta e um reais e onze centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 599.975,84 (*quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos*)

Contrapartida: R\$ 409.090,38 (*quatrocentos e nove mil, noventa reais e trinta e oito centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de São José de Ubá/RJ*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	23/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	19/11/2012	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	23/05/2013	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração de Projeto Executivo do Afastamento e Tratamento de Esgoto*

Valor da ação:

Total: R\$ 448.600,00 (*quatrocentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais*)
sendo,

Comitê: R\$ 403.740,00 (*quatrocentos e três mil e setecentos e quarenta reais*)

Contrapartida: R\$ 44.860,00 (*quarenta e quatro mil e oitocentos e sessenta reais*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Potim/SP*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	24/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	20/11/2012	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	23/11/2013	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário com Tratamento das Bacias Urbanas 17 e 18 da Sede do Município*

Valor da ação:

Total: R\$ 512.440,47 (quinhentos e doze mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos) sendo,

Comitê: R\$ 312.864,29 (trezentos e doze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

Contrapartida: R\$ 208.576,18 (duzentos e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e dezoito centavos)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	13/08/2012	13/08/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	09/02/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	13/04/2013	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário com Tratamento das Bacias Urbanas 14 e 15 da Sede do Município*

Valor da ação:

Total: R\$ 446.948,98 (*quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 268.169,39 (*duzentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos*)

Contrapartida: R\$ 178.779,59 (*cento e setenta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	13/08/2012	13/08/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	09/02/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	13/04/2013	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário com Tratamento da Bacia Urbana 16 da Sede do Município*

Valor da ação:

Total: R\$ 174.409,66 (*cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e seis centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 104.645,80 (*cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 69.763,86 (*sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	13/08/2012	13/08/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	09/02/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	13/04/2013	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração de Projetos Básicos de Engenharia para Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios do Estado do Rio de Janeiro Inseridos na Bacia do Rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: R\$ 5.479.060,91 (*cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, sessenta reais e noventa e um centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 2.827.114,66 (*dois milhões, oitocentos e vinte e sete mil, cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos*)

Contrapartida: R\$ 2.651.946,25 (*dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *INEA - Instituto Estadual do Ambiente/RJ*

Municípios: *Italva, Cardoso Moreira, Porciúncula, Itaperuna, Cambuci, São Sebastião do Alto, Varre-Sai, Aperibé, Duas Barras, Natividade, Pinheiral, São Fidélis e Paraíba do Sul/RJ*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	20/06/2013	30/05/2013
Licitação	-	-
Início das atividades	26/11/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: *12 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos. Aguardando realização do procedimento licitatório pelo Tomador.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto no Bairro Santa Rita*

Valor da ação:

Total: R\$ 2.024.984,03 (dois milhões, vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e três centavos) sendo,

Comitê: R\$ 1.610.516,13 (um milhão, seiscentos e dez mil, quinhentos e dezesseis reais e treze centavos)

Contrapartida: R\$ 414.467,90 (quatrocentos e catorze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *SAAE VR - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda/RJ*

Município: *Volta Redonda/RJ*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	23/04/2013	-
Licitação	-	-
Início das atividades	-	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	-	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Assinatura do contrato cancelada.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Balança e Loteamento Fazendinha e Miragem*

Valor da ação:

Total: R\$ 825.006,65 (oitocentos e vinte e cinco mil, seis reais e sessenta e cinco centavos) sendo,

Comitê: R\$ 821.735,95 (oitocentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos)

Contrapartida: R\$ 3.270,70 (três mil, duzentos e setenta reais e setenta centavos)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Simão Pereira/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	28/04/2013	-
Licitação	-	-
Início das atividades	-	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	-	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Assinatura do contrato cancelada.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios do Trecho Mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: R\$ 2.078.131,17 (dois milhões, setenta e oito mil, cento e trinta e um reais e dezessete centavos) sendo,

Comitê: R\$ 2.078.131,17 (dois milhões, setenta e oito mil, cento e trinta e um reais e dezessete centavos)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	30/03/2011	30/03/2011
Data da assinatura	-	17/06/2011
Início das atividades	-	-
Entrega do produto 1	out/11	20/09/2011
Entrega do produto 2	abr/12	05/03/2012
Entrega do produto 3	mai/12	05/03/2013
Entrega do produto 4	jun/12	22/05/2012
Entrega do produto 5	jun/12	18/06/2012
Entrega do produto 6	jul/12	13/08/2012
Entrega do produto 7	set/12	24/09/2012
Entrega do produto 8	out/12	02/10/2012
Entrega do produto 9	out/12	04/10/2012 08/02/2013
Entrega do produto 10	dez/12	22/11/2012
Entrega do produto 11	dez/12	11/12/2012

Entrega do produto 12	<i>jan/13</i>	<i>08/02/2013</i>
Entrega do produto 13	<i>jan/13</i>	<i>06/12/2012</i>
Entrega do produto 14	<i>fev/13</i>	<i>11/01/2013</i>
Entrega do produto 15	<i>fev/13</i>	<i>11/01/2013</i>
Entrega do produto 16	<i>mar/13</i>	<i>08/05/2013</i>
Entrega do produto 17	<i>abr/13</i>	<i>08/05/2013</i>
Entrega do produto 18	<i>mai/13</i>	<i>08/05/2013</i>
Entrega do produto 19	<i>mar/13</i>	<i>16/05/2013</i>
Entrega do produto 20	<i>mai/13</i>	<i>17/06/2013</i>
Vigência do contrato	<i>17/06/2013</i>	<i>17/06/2013</i>

Prazos médios de execução: *24 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato concluído.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração de Projetos Executivos de Sistemas de Esgotamento Sanitário de Municípios Inseridos na Bacia do Rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.722.456,37 (*um milhão, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 1.722.456,37 (*um milhão, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Municípios: *Porciúncula/RJ, Natividade/RJ, São José do Barreiro/SP e Areias/SP*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	12/03/2013	18/03/2013
Data da assinatura	-	01/08/2013
Início das atividades	-	-
Entrega do produto 1	01/09/2013	-
Entrega do produto 2	01/11/2013	-
Entrega do produto 3	01/12/2013	-
Entrega do produto 4	01/12/2013	-
Entrega do produto 5	01/12/2013	-
Entrega do produto 6	01/03/2014	-
Vigência do contrato	01/08/2015	-

Prazos médios de execução: 24 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Foram realizadas apenas visitas de campo aos municípios. A empresa contratada encaminhou Relatório identificando as possíveis áreas de abrangência do projeto e está aguardando retorno. A execução deste contrato ainda não foi iniciada de fato por estarem sendo discutidos entre AGEVAP, ANA e empresa contratada os valores contratados.*

RECURSO 2013**Identificação do programa/subprograma:**

Componente: *2. Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: *2.1. Redução de cargas poluidoras*

Programa: *2.1.1. Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração Plano Municipal de Saneamento Básico – Grupo 1*

Valor da ação:

Total: *R\$ 1.845.996,39 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) sendo,*

Comitê: *R\$ 1.845.996,39 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: *2.1.1.*

Municípios: *Antônio Carlos, Bias Fortes, Bicas, Ewbank da Câmara, Goianá, Santa Rita de Ibitipoca, Santos Dumont, São João Nepomuceno e Tabuleiro/MG*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	03/05/2013	03/05/2013
Data da assinatura	-	26/08/2013
Início das atividades	-	11/09/2013
Entrega do produto 1	26/09/2013	10/10/2013
Entrega do produto 2	26/09/2013	10/10/2013
Entrega do produto 3	26/11/2013	-
Entrega do produto 4	26/12/2013	-
Entrega do produto 5	26/02/2014	-
Entrega do produto 6	26/05/2014	-

Entrega do produto 7	26/06/2014	-
Entrega do produto 8	26/06/2014	-
Entrega do produto 9	26/07/2014	-
Entrega do produto 10	26/08/2014	-
Vigência do contrato	26/08/2014	-

Prazos médios de execução: 24 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Atraso na elaboração dos relatórios*

Observação: *Este projeto está sendo executado pela AGEVAP em atendimento ao Edital de Chamamento nº 01/2013 – Manifestação de Interesse em Plano Municipal de Saneamento Básico publicado para atender as premissas do Plano de Aplicação Plurianual implementado através da DN CEIVAP nº 199/2012 referendada pela DN CEIVAP nº 203/2013.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.1. *Coleta e tratamento de esgotos domésticos*

Objeto: *Elaboração Plano Municipal de Saneamento Básico – Grupo 2*

Valor da ação:

Total: R\$ 2.632.560,70 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e setenta centavos) sendo,

Comitê: R\$ 2.632.560,70 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e setenta centavos)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.1.

Municípios: *Carangola, Divinésia, Divino, Guiricema, Miradouro, Orizânia, PedraDourada, Rodeiro, São Geraldo, Tocantins e Tombos/MG*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	03/05/2013	03/05/2013
Data da assinatura	-	26/08/2013
Início das atividades	-	11/09/2013
Entrega do produto 1	26/9/2013	10/10/2013
Entrega do produto 2	26/9/2013	10/10/2013
Entrega do produto 3	26/11/2013	-
Entrega do produto 4	26/12/2013	-
Entrega do produto 5	26/2/2014	-
Entrega do produto 6	26/5/2014	-
Entrega do produto 7	26/6/2014	-
Entrega do produto 8	26/6/2014	-
Entrega do produto 9	26/7/2014	-
Entrega do produto 10	26/8/2014	-

Vigência do contrato

26/08/2014

-

Prazos médios de execução: 24 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Atraso na elaboração dos relatórios*

Observação: *Este projeto está sendo executado pela AGEVAP em atendimento ao Edital de Chamamento nº 01/2013 – Manifestação de Interesse em Plano Municipal de Saneamento Básico publicado para atender as premissas do Plano de Aplicação Plurianual implementado através da DN CEIVAP nº 199/2012 referendada pela DN CEIVAP nº 203/2013.*

RECURSO COMPROMETIDO ATÉ 2012**Identificação do programa/subprograma:**

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Projeto de Destinação Final do Lixo*

Valor da ação:

Total: R\$ 32.592,35 (*trinta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 32.592,35 (*trinta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Belmiro Braga/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	18/05/2012	18/05/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *2. Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: *2.1. Redução de cargas poluidoras*

Programa: *2.1.3. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Projeto de Destinação Final do Lixo*

Valor da ação:

Total: *R\$ 25.664,20 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) sendo,*

Comitê: *R\$ 25.664,20 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Pedro Teixeira/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.3.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	18/05/2012	18/05/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Projeto de Destinação Final do Lixo*

Valor da ação:

Total: R\$ 24.152,55 (*vinte e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 24.152,55 (*vinte e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Santana do Deserto/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	18/05/2012	18/05/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Projeto de Destinação Final do Lixo*

Valor da ação:

Total: R\$ 30.189,80 (*trinta mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos*)
sendo,

Comitê: R\$ 30.189,80 (*trinta mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Senador Cortes/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.3.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	18/05/2012	18/05/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Elaboração do Projeto Executivo de Usina de Triagem e Compostagem de Lixo e do Aterro Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 22.717,00 (*vinte e dois mil e setecentos e dezessete reais*) sendo,

Comitê: R\$ 22.717,00 (*vinte e dois mil e setecentos e dezessete reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Coronel Pacheco/MG*

Código de ação no PAP: *2.1.3.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	18/05/2012	18/05/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Elaboração do Projeto Executivo de Usina de Triagem e Compostagem de Lixo e Aterro Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 22.859,00 (*vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais*) sendo,

Comitê: R\$ 22.859,00 (*vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Olaria/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	18/05/2012	18/05/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Projeto de Usina de Triagem e Compostagem de Lixo do Aterro Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 32.702,60 (*trinta e dois mil, setecentos e dois reais e sessenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 32.702,60 (*trinta e dois mil, setecentos e dois reais e sessenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Rio Pomba/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	18/05/2012	18/05/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Projeto de Usina de Triagem e Compostagem de Lixo e do Aterro Sanitário*

Valor da ação:

Total: R\$ 24.936,60 (*vinte e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 24.936,60 (*vinte e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *AMPAR - Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG*

Município: *Santa Bárbara do Monte Verde/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	18/02/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	18/05/2012	18/05/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2012	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Implantação das Unidades de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos*

Valor da ação:

Total: R\$ 338.331,33 (*trezentos e trinta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 324.073,13 (*trezentos e vinte e quatro mil, setenta e três reais e treze centavos*)

Contrapartida: R\$ 14.258,20 (*catorze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Piau/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	01/06/2011
Licitação	-	-
Início das atividades	18/05/2012	18/05/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/11/2012	30/11/2014

Prazos médios de execução: 43 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Adequações necessárias para conclusão do certame licitatório e prejuízos devido às fortes chuvas;*
- *Alterações e adequações solicitadas pela CAIXA referentes à planta da obra, realocação dos boletins de medição, cronograma global, alteração nas valas de resíduos, alteração na planta para apresentação do sistema de drenagem do pátio de compostagem. Além disto, o trâmite entre solicitação de adequações, cumprimento das mesmas e análise dos documentos apresentados para aprovação.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Ampliação e Modernização da Usina de Triagem e Compostagem*

Valor da ação:

Total: R\$ 144.974,45 (*cento e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 144.974,45 (*cento e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Maripá de Minas/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	23/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	22/11/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	30/05/2014

Prazos médios de execução: *25 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato 100% executado. Aguardando aprovação da Prestação de Contas Final.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Implantação de Aterro Sanitário no Município de Muriaé*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.445.828,70 (*um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 1.122.848,11 (*um milhão, cento e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e onze centavos*)

Contrapartida: R\$ 322.980,59 (*trezentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *DEMSUR - Departamento Municipal de Saneamento Urbano/MG*

Município: *Muriaé/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	26/03/2013
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: *25 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Ampliação e Modernização da Usina de Triagem e Compostagem*

Valor da ação:

Total: R\$ 267.739,51 (*duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 267.739,51 (*duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Rio Preto/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/07/2013	24/07/2013
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: 25 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal*

Valor da ação:

Total: R\$ 633.095,26 (*seiscentos e trinta e três mil, noventa e cinco reais e vinte e seis centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 569.785,73 (*quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos*)

Contrapartida: R\$ 63.309,53 (*sessenta e três mil, trezentos e nove reais e cinquenta e três centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Saneamento de Guaratinguetá/SP*

Município: *Guaratinguetá/SP*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	02/05/2012	10/08/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	06/02/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	10/02/2014	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Investigação de Passivo Ambiental e Projeto de Remediação de Passivo no Vazadouro Municipal*

Valor da ação:

Total: R\$ 288.007,23 (*duzentos e oitenta e oito mil, sete reais e vinte e três centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 260.094,26 (*duzentos e sessenta mil, noventa e quatro reais e vinte e seis centavos*)

Contrapartida: R\$ 27.912,97 (*vinte e sete mil, novecentos e doze reais e noventa e sete centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Potim/SP*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	21/04/2012	24/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	20/11/2012	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	23/11/2013	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos*

Valor da ação:

Total: R\$ 91.400,00 (*noventa e um mil e quatrocentos reais*) sendo,

Comitê: R\$ 73.120,00 (*setenta e três mil e cento e vinte reais*)

Contrapartida: R\$ 18.280,00 (*dezoito mil e duzentos e oitenta reais*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Teresópolis/RJ*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	17/04/2013	17/04/2013
Licitação	-	-
Início das atividades	14/10/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	14/06/2014	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado. Aguardando envio do Termo de Distrato.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Modernização e ampliação da UTC de Descoberto*

Valor da ação:

Total: R\$ 248.020,36 (*duzentos e quarenta e oito mil, vinte reais e trinta e seis centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 238.956,90 (*duzentos e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos*)

Contrapartida: R\$ 9.063,46 (*nove mil, sessenta e três reais e quarenta e seis centavos*)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Descoberto/MG*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	19/10/2013	18/10/2013
Licitação	-	-
Início das atividades	16/04/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/10/2015	-

Prazos médios de execução: 25 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos. Aguardando realização do procedimento licitatório pelo Tomador.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 14 Municípios*

Valor da ação:

Total: R\$ 652.010,00 (*seiscentos e cinquenta e dois mil e dez reais*) sendo,

Comitê: R\$ 652.010,00 (*seiscentos e cinquenta e dois mil e dez reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Municípios: *Chácara, Matias Barbosa, Mar de Espanha, Aracitaba, Belmiro Braga, Coronel Pacheco, Senador Cortes, Piraúba, Simão Pereira, Rio Preto, Pedro Teixeira, Olaria, Rio Pomba e Piau/MG*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	17/05/2012	17/05/2012
Data da assinatura	-	06/07/2012
Início das atividades	-	23/07/2012
Entrega do produto 1	dez/12	08/02/2013
Entrega do produto 2	dez/12	08/02/2013
Entrega do produto 3	jan/13	11/06/2013
Entrega do produto 4	15/06/2013	06/08/2013
Entrega do produto 5	30/06/2013	23/07/2013
Entrega do produto 6	15/07/2013	17/09/2013
Entrega do produto 7	15/08/2013	03/10/2013
Entrega do produto 8	15/09/2013	-
Vigência do contrato	06/12/2013	-

Prazos médios de execução: 19 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Mudança dos gestores municipais, devido ao período eleitoral, sendo necessário reiniciar os trabalhos previamente realizados, devido à mudança da equipe municipal de acompanhamento do plano;*
- *Dificuldade na obtenção das informações necessárias para a elaboração do plano;*
- *Dificuldade de agendamento de reunião com os prefeitos e secretários municipais para a tomada de decisões pertinentes ao Plano.*

RECURSO 2013**Identificação do programa/subprograma:**

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Grupo 1*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.962.588,70 (*um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 1.962.588,70 (*um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Municípios: *Bias Fortes, Bicas, Carangola, Cataguases, Chiador, Divinésia, Ewbank da Câmara, Faria Lemos, Juiz de Fora, Maripá de Minas, Orizânia, Passa Vinte, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pirapetinga, Santa Rita de Ibitipoca, São Francisco do Glória e São Sebastião da Vargem Alegre/MG*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	12/07/2013	12/07/2013
Data da assinatura	-	-
Início das atividades	-	-
Entrega do produto / Vigência do contrato	-	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *O Ato Convocatório nº 018/2013 realizado com objetivo de contratar empresa para elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos*

Sólidos foi revogado pela AGEVAP atendendo a recomendação da Auditoria da ANA.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Grupo 2*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.754.238,33 (*um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 1.754.238,33 (*um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Municípios: *Antônio Carlos, Argirita, Astolfo Dutra, Goianá, Guarani, Guiricema, Itamarati de Minas, Palma, Recreio, Rio Novo, Rochedo de Minas, Santos Dumont, São Geraldo, Tabuleiro, Tocantins, Visconde do Rio Branco/MG*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	12/07/2013	12/07/2013
Data da assinatura	-	-
Início das atividades	-	-
Entrega do produto / Vigência do contrato	-	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *O Ato Convocatório nº 018/2013 realizado com objetivo de contratar empresa para elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi revogado pela AGEVAP atendendo a recomendação da Auditoria da ANA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Grupo 3*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.630.569,67 (*um milhão, seiscentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 1.630.569,67 (*um milhão, seiscentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Municípios: *Bom Jardim, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá e Trajano de Moraes/RJ*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	12/07/2013	12/07/2013
Data da assinatura	-	-
Início das atividades	-	-
Entrega do produto / Vigência do contrato	-	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *O Ato Convocatório nº 018/2013 realizado com objetivo de contratar empresa para elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos*

Sólidos foi revogado pela AGEVAP atendendo a recomendação da Auditoria da ANA.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Grupo 4*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.285.412,97 (*um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e noventa e sete centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 1.285.412,97 (*um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e noventa e sete centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Municípios: *Arapeí, Arujá, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Cunha, Lagoinha, Lorena, Pindamonhangaba, Potim, Queluz, Santa Branca, Santa Isabel, São Luís do Paraitinga e Silveiras/SP*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	12/07/2013	12/07/2013
Data da assinatura	-	-
Início das atividades	-	-
Entrega do produto / Vigência do contrato	-	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *O Ato Convocatório nº 018/2013 realizado com objetivo de contratar empresa para elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi revogado pela AGEVAP atendendo a recomendação da Auditoria da ANA.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.1. *Redução de cargas poluidoras*

Programa: 2.1.3. *Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos*

Objeto: *Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Grupo 5*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.285.412,97 (*um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e novecentos e sete centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 1.285.412,97 (*um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e novecentos e sete centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Código de ação no PAP: 2.1.3.

Municípios: *Barra Mansa, Carmo, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Porto Real, Resende, Valença, Vassouras e Volta Redonda/RJ*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	12/07/2013	12/07/2013
Data da assinatura	-	-
Início das atividades	-	-
Entrega do produto / Vigência do contrato	-	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *O Ato Convocatório nº 018/2013 realizado com objetivo de contratar empresa para elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi revogado pela AGEVAP atendendo a recomendação da Auditoria da ANA.*

RECURSO COMPROMETIDO ATÉ 2012**Identificação do programa/subprograma:**

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.2. *Drenagem urbana e controle de cheias*

Programa: 2.2.1. *Monitoramento hidrológico quali-quantitativo e sistemas de previsão e alerta de cheias*

Objeto: *Sala de Situação para Monitoramento Hidrológico e Sistema de Previsão e Alerta de Cheias com Estação Linimétrica para o Município de Guaratinguetá*

Valor da ação:

Total: R\$ 362.300,00 (trezentos e sessenta e dois mil e trezentos reais) sendo,

Comitê: R\$ 362.300,00 (trezentos e sessenta e dois mil e trezentos reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente/SP*

Município: *Guaratinguetá/MG*

Código de ação no PAP: *2.2.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	02/05/2012	08/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	04/11/2012	31/10/2012
Entrega do produto/ Vigência do contrato	31/01/2014	-

Prazos médios de execução: *21 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *2. Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: *2.2. Drenagem urbana e controle de cheias*

Programa: *2.2.1. Monitoramento hidrológico quali-quantitativo e sistemas de previsão e alerta de cheias*

Objeto: *Implementação de Sistema de Alerta e Alarme Hidrológico de Juiz de Fora e Região com a Monitoração da Qualidade da Água*

Valor da ação:

Total: *R\$ 340.064,88* (trezentos e quarenta mil, sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) *sendo,*

Comitê: *R\$ 267.500,00* (duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais)

Contrapartida: *R\$ 72.564,88* (setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG*

Código de ação no PAP: *2.2.1.*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/05/2012	22/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	24/03/2013	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/05/2014	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

RECURSO COMPROMETIDO ATÉ 2012**Identificação do programa/subprograma:**

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.2. *Drenagem urbana e controle de cheias*

Programa: 2.2.3. *Controle de erosão em áreas urbanas*

Objeto: *Execução de Projeto Piloto de Controle de Erosão - São Gonçalo*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) sendo,

Comitê: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Contrapartida: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Guaratinguetá/SP*

Código de ação no PAP: 2.2.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	29/06/2005
Licitação	-	-
Início das atividades	-	11/01/2006
Entrega do produto/ Vigência do contrato	29/06/2007	22/01/2014

Prazos médios de execução: *104 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Reprogramações do contrato;*
- *Aprovação de órgãos ambientais;*
- *Procedimentos licitatórios.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.2. *Drenagem urbana e controle de cheias*

Programa: 2.2.3. *Controle de erosão em áreas urbanas*

Objeto: *Estudo de Ocupação Irregular das Faixas Marginais dos Corpos Hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul - Regularização Fundiária*

Valor da ação:

Total: R\$ 271.361,14 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e um reais e catorze centavos) sendo,

Comitê: R\$ 271.361,14 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e um reais e catorze centavos)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Direta*

Município: *Barra Mansa/RJ*

Código de ação no PAP: 2.2.3.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Licitação	25/05/2011	29/08/2011
Data da assinatura	-	18/11/2011
Início das atividades	-	-
Entrega do produto 1	Dez/11	04/01/2012
Entrega do produto 2	Jan/12	25/05/2012
Entrega do produto 3	Nov/12	16/02/2012
Entrega do produto 4	Nov/12	10/06/2013
Entrega do produto 5	Nov/12	22/11/2012
Entrega do produto 6	Nov/13	-
Entrega do produto 7	Jan/13	08/02/2013
Entrega do produto 8	Dez/13	-
Entrega do produto 9	Jan/14	-
Entrega do produto 10	Fev/14	-

Vigência do contrato

18/07/2012

16/02/2013

Prazos médios de execução: 104 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Atraso de 108 (cento e oito) dias ocorrido entre a data de assinatura do Contrato nº 025/2011 e a data da reunião para definição do trecho a ser estudado;*
- *Estudo de simulação hidrológica para avaliação das cheias e dos seus efeitos;*
- *Necessidade de realizar levantamentos topobatimétricos;*
- *Consolidação de novos critérios de estudos das cheias;*
- *Modificação da condição de contorno em Funil, refazimento de suas delimitações; e*
- *Compatibilizar os resultados obtidos com as necessidades urbanas e ambientais expostas por todos os atores sociais envolvidos Ministério Público, Prefeitura de Barra Mansa e INEA.*

RECURSO COMPROMETIDO ATÉ 2012**Identificação do programa/subprograma:**

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.2. *Drenagem urbana e controle de cheias*

Programa: 2.2.4. *Planos diretores de drenagem urbana*

Objeto: *Projeto Plano Geral de Drenagem*

Valor da ação:

Total: R\$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais) sendo,

Comitê: R\$ 564.197,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil e cento e noventa e sete reais)

Contrapartida: R\$ 140.803,00 (cento e quarenta mil e oitocentos e três reais)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG*

Código de ação no PAP: 2.2.4.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	-	29/12/2006
Licitação	-	-
Início das atividades	-	05/09/2009
Entrega do produto/ Vigência do contrato	30/03/2008	13/07/2012

Prazos médios de execução: 67 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato concluído.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.2. *Drenagem urbana e controle de cheias*

Programa: 2.2.4. *Planos diretores de drenagem urbana*

Objeto: *Elaboração Plano de Macrodrenagem - Córrego São Joaquim*

Valor da ação:

Total: R\$ 136.600,00 (cento e trinta e seis mil e seiscentos reais) sendo,

Comitê: R\$ 109.280,00 (cento e nove mil e duzentos e oitenta reais)

Contrapartida: R\$ 27.320,00 (vinte e sete mil e trezentos e vinte reais)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Santa Branca/SP*

Código de ação no PAP: 2.2.4.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	21/04/2012	08/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	04/11/2012	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	08/11/2013	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

RECURSO COMPROMETIDO ATÉ 2012**Identificação do programa/subprograma:**

Componente: 2. *Recuperação da Qualidade Ambiental*

Sub-componente: 2.2. *Drenagem urbana e controle de cheias*

Programa: 2.2.5. *Intervenções para controle de inundações*

Objeto: *Mapeamento das Áreas de Riscos de Inundações*

Valor da ação:

Total: R\$ 136.600,00 (cento e trinta e seis mil e seiscentos reais) sendo,

Comitê: R\$ 109.280,00 (cento e nove mil e duzentos e oitenta reais)

Contrapartida: R\$ 27.320,00 (vinte e sete mil e trezentos e vinte reais)

Modalidade de aplicação: *Indireta*

Tomador: *Prefeitura Municipal de Lagoinha/SP*

Código de ação no PAP: 2.2.5.

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	22/04/2012	08/05/2012
Licitação	-	-
Início das atividades	04/11/2012	-
Entrega do produto/ Vigência do contrato	08/11/2013	-

Prazos médios de execução: -

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

- *Contrato cancelado.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 3. *Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos*

Sub-componente: 3.2. *Plano de proteção de mananciais e sustentabilidade no uso do solo*

Programa: 3.2.1 *Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos – tem por objetivo a criação de um Sistema de Informações Geográficas e a inclusão de informações cartográficas e geo-ambientais da bacia com o intuito de subsidiar a tomada de decisão.*

Objeto: *Contratação de Consultoria para elaboração de termo de referência para aquisição de um sistema de informação geográficas da bacia do rio Paraíba do Sul, e para orientação técnica referente à estrutura de equipamentos e de recursos humanos necessários a instalação e manutenção do sistema a ser contratado.*

Valor da ação:

Total: R\$ 14.000,00 (catorze mil reais) sendo,

Comitê: R\$ 14.000,00 (catorze mil reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação:

Tomador: *Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual: 3.2.1

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	14/01/2013	14/01/2013
Licitação		
Início das atividades	30/01/2013	19/02/2013
Entrega do produto	14/03/2013	14/08/2013

Prazos médios de execução: 7 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

A reunião de início das atividades da FUNCAB foi na AGEVAP e, posteriormente, com o respectivo Conselho de Administração que solicitou alterações diversas na

construção e operacionalização do SIG, motivo pelo qual o contrato teve seu primeiro termo aditivo que prorrogou o prazo de 14/03/2013 para 14/06/2013.

Após contribuições dos membros do Conselho de Administração e de funcionários da AGEVAP envolvidos tecnicamente neste projeto, foi realizada em 02/04/2013 uma reunião conjunta dos Comitês de Bacia e Órgãos Gestores Federal e Estaduais para apresentação do termo de referência para aquisição de um sistema de informação geográficas da bacia do rio Paraíba do Sul pela FUNCAB. Nesta reunião foram feitas considerações diversas pelos participantes, inclusive a de que o Sistema de Informações deveria contemplar toda a área de abrangência da AGEVAP (CEIVAP, Comitês Afluentes Estaduais e Comitê Guandu).

O termo de referência apresentado em 02/04/2013 foi enviado aos participantes em 15/05/2013 para contribuições. Para seguimento dar sequência ao processo, o 2º termo aditivo, com término de vigência em 14/08/2013, foi assinado.

Em 12/07/2013 foi enviado e-mail da AGEVAP aos interessados contendo a minuta do termo de referência contemplando as contribuições solicitadas.

Em 14/08/2013 a FUNCAB fez a apresentação da minuta para aquisição de um sistema de informação geográficas para a bacia do rio Paraíba do Sul, afluentes estaduais e bacia do rio Guandu.

Apesar da entrega do produto no prazo (14/08/2013), a Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP solicitou a criação de um Grupo de Trabalho para discussão acerca deste tema para melhor delimitação dos serviços requeridos e dos valores a serem investidos por ambos os Comitês de Bacia.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 3. *Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos*

Sub-componente: 3.2. *Plano de proteção de mananciais e sustentabilidade no uso do solo*

Programa: 3.2.2 *Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente – inclui o levantamento de áreas críticas e prioritárias para recomposição ou adensamento de matas ciliares e de topos de morro, além de caracterização e recuperação de nascentes e áreas degradadas.*

Objeto: *Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento do Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais e Edital de Chamamento do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: R\$ 15.990,00 (quinze mil novecentos e noventa reais) sendo,

Comitê: R\$ 15.990,00 (quinze mil novecentos e noventa reais).

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação:

Tomador: *Agambiental Engenharia, Consultoria, Projetos e Obras Ltda*

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	08/04/2013	08/04/2013
Licitação		
Início das atividades	08/04/2013	08/04/2013
Entrega do produto	08/07/2013	08/09/2013

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

O objeto deste estudo foi submetido a um processo de Dispensa Licitação. A AGEVAP solicitou cotação a três empresas. A empresa contratada foi a AGAMBIENTAL, que apresentou o menor valor para elaboração do projeto.

O 1º Termo Aditivo ao contrato foi realizado devido à necessidade da análise e contribuições da Agência Nacional de Águas sobre o programa de PSA do CEIVAP,

ocasionando um atraso no contrato. O Programa foi aprovado e o edital tem previsão de ser publicado em dezembro de 2013.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 3. *Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos*

Sub-componente: 3.2. *Plano de proteção de mananciais e sustentabilidade no uso do solo*

Programa: 3.2.5 *Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra (inclui PSA) – inclui o levantamento de áreas potenciais e identificação de parcerias para implantação do programa; elaboração de diagnósticos; levantamento detalhado de propriedades rurais das áreas selecionadas; elaboração dos projetos específicos das unidades rurais; monitoramento de resultados na qualidade e quantidade da água.*

Objeto: Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento do Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais e Edital de Chamamento do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Valor da ação:

Total: R\$ 15.990,00 (quinze mil novecentos e noventa reais) sendo,

Comitê: R\$ 15.990,00 (quinze mil novecentos e noventa reais).

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação:

Tomador: Agambiental Engenharia, Consultoria, Projetos e Obras Ltda

Código de ação no PAP: 3.2.5

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	08/04/2013	08/04/2013
Licitação		
Início das atividades	08/04/2013	08/04/2013
Entrega do produto	08/07/2013	08/09/2013

Prazos médios de execução: 5 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

O objeto deste estudo foi submetido a um processo de Dispensa Licitação. A AGEVAP solicitou cotação a três empresas. A empresa contratada foi a AGAMBIENTAL, que apresentou o menor valor para elaboração do projeto.

O 1º Termo Aditivo ao contrato foi realizado devido à necessidade da análise e contribuições da Agência Nacional de Águas sobre o programa de PSA do CEIVAP, ocasionando um atraso no contrato. O Programa foi aprovado e o edital tem previsão de ser publicado em dezembro de 2013.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: 3. *Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos*

Sub-componente: 3.2. *Plano de proteção de mananciais e sustentabilidade no uso do solo*

Programa: 3.2.8 *Estudo e Projeto para Recuperação, Transporte e Disposição Final de Macrófitas*

Objeto:**Valor da ação:**

Total: R\$ sendo,

Comitê: R\$

Contrapartida: R\$

Modalidade de aplicação:**Tomador:****Código de ação no PAP:****Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

Aguardando orientação do CEIVAP.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Estabelece mecanismos e valores para a cobrança (1)*

Programa:

Objeto:**Valor da ação:**

Total: R\$ sendo,

Comitê: R\$

Contrapartida: R\$

Modalidade de aplicação:**Tomador:****Código de ação no PAP:****Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

Aguardando orientação do CEIVAP.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Avaliação da implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia pelos usuários (1)*

Programa:

Objeto: *Avaliação da implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia pelos usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.*

Valor da ação:

Total: R\$ sendo,

Comitê: R\$

Contrapartida: R\$

Modalidade de aplicação:

Tomador:

Código de ação no PAP:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

Relatório elaborado pela AGEVAP em parceria com a ANA no ano de 2011.

Link para acesso à deliberação CEIVAP com o conteúdo do Relatório:

<http://www.ceivap.org.br/deliberacoes.php> (Deliberação 202, de 06/12/2012.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Elaboração do Termo de Referência para a revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul (2)*

Programa:

Objeto: *Consolidação do Termo de Referência para a Revisão e o aperfeiçoamento do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.*

Valor da ação:

Total: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) sendo,

Comitê: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação:

Tomador: *Continental Assessoria e Consultoria Empresarial*

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	08/07/2011	08/07/2011
Licitação		
Início das atividades	08/07/2011	08/07/2011
Entrega do produto	08/11/2011	08/03/2012

Prazos médios de execução: *8 (oito) meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul (1 e 2)*

Programa:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e dos Planos de Ação de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes

Valor da ação:

Total: *R\$ 3.496.921,00 (três milhões quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e vinte e um reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 3.496.921,00 (três milhões quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e vinte e um reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação:

Tomador: *Cohidro Consultoria, Estudos e Projetos Ltda*

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	26/11/2012	26/11/2012
Licitação	09/10/2012	09/10/2012
Início das atividades	26/11/2012	24/01/2013
Entrega do produto	16/10/2014	

Prazos médios de execução: *23 (vinte e três) meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

Houve atraso, por parte da empresa contratada, na entrega e apresentação dos produtos:

- *RP-01 (Plano de Trabalho);*
- *RP-02 (Análise do Arcabouço Legal);*
- *RP-03 (Avaliação Quali-quantitativa da Rede de Monitoramento Hidrológico);*
- *RP-04 (Diagnóstico das Fontes de Poluição);*
- *RP-05 (Situações de Planejamentos Especiais) e;*
- *RP-06 (Diagnóstico Consolidado da Bacia do Rio Paraíba do Sul).*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Desenvolvimento de estudos com objetivo de avaliar os impactos de novas transposições de vazões na bacia do rio Paraíba do Sul (2)*

Programa:

Objeto: *Desenvolvimento de estudos com objetivo de avaliar os impactos de novas transposições de vazões na bacia do rio Paraíba do Sul.*

Valor da ação:

Total: R\$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais) sendo,

Comitê: R\$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação:

Tomador: *PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda.*

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	10/10/2011	10/10/2011
Licitação	14/07/2011	14/07/2011
Início das atividades	10/10/2011	10/12/2011
Entrega do produto	10/07/2012	10/09/2013

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

O objeto deste estudo foi submetido a processo licitatório.

Foi constituído Grupo de Trabalho com os seguintes integrantes: Edson Falcão (INEA/RJ); Gláucio Nogueira (Secretaria de Meio Ambiente/MG); José Gomes (Light/RJ); Luiz Roberto Barreti (ABES/SP); Sunao Assae (SSRH/SP); Paulo Diniz (ONS); Roberto Carneiro (ANA); Maria Aparecida Vargas (Energisa/MG).

A seguir são informadas as justificativas para elaboração dos termos aditivos de prazo:

- *1º Termo Aditivo (10/10/2012): o contrato foi assinado em outubro de 2011, mas os serviços tiveram início em dezembro de 2011 devido à não apresentação de fiança bancária, condição prevista em ato convocatório. O Plano de Trabalho também foi entregue com atraso, segundo a empresa, devido à dificuldade de obtenção de dados básicos, como os de hidrologia, demandas de outorgas e de qualidade da água;*
- *2º Termo Aditivo (10/02/2013): Avaliação conjunta com COPPE/UFRJ dos métodos e resultados dos Estudos de Impactos de Transposições de Vazão e do Plano Estadual de Recursos Hídricos/RJ.*
- *3º Termo Aditivo (10/05/2013): Dificuldade de finalizar a pesquisa e consistência dos dados para cálculo das demandas industriais, após consulta aos dados do Operador Nacional do Sistema - ONS; necessidade de maior prazo para coordenar os resultados e consistência dos dados de projeção com os trabalhos em andamento pela COPPE/UFRJ para bacia do rio Guandu; dificuldade de construção da modelagem hidrodinâmica da qualidade de água com base nas informações de fotos áreas disponíveis.*
- *4º Termo Aditivo (10/08/2013): Inclusão de novas alternativas das transposições oriundas do Plano para atendimento à Macrometrópole de São Paulo, elaborado pela COBRAPE; necessidade de verificação e ajustes nas demandas dos municípios paulistas oriundas desse plano, principalmente no item “demandas de irrigação” e ajustes necessários na abordagem dos sistemas e qualidade da água.*
- *5º Termo Aditivo (10/09/2013): ajustes necessários para inclusões ou comentários da comissão de avaliação do estudo.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Apoio especializado para acompanhamento das Demandas Induzidas (2)*

Programa:

Objeto: *Contratação de empresa de consultoria para decodificação dos documentos/ relatórios do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: *R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação:

Tomador: *Continental Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.*

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	08/02/2013	08/02/2013
Licitação	28/01/2013	28/01/2013
Início das atividades	08/02/2013	08/02/2013
Entrega do produto	08/10/2014	

Prazos médios de execução: 20 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Estudo de Avaliação Ambiental Integrada - AAI das bacias dos Rios Muriaé, Pomba, Piabanha e Paraibuna, afluentes do rio Paraíba do Sul (2)*

Programa:

Objeto: *Contratação de empresa especializada para execução do estudo de Avaliação Ambiental Integrada (AAI) - das Bacias dos Rios Muriaé, Pomba, Piabanha e Paraibuna, afluentes do Rio Paraíba do Sul.*

Valor da ação:

Total: *R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação:

Tomador: *Holos Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda.*

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	21/12/2011	21/12/2011
Licitação	19/10/2011	19/10/2011
Início das atividades	21/12/2011	14/02/2012
Entrega do produto	21/03/2013	21/12/2013

Prazos médios de execução: 24 meses

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

O objeto deste estudo foi submetido a três processos licitatórios.

No 1º Ato Convocatório (realizado em 25/04/2011) nenhuma empresa foi selecionada.

No 2º Ato Convocatório (realizado em 09/06/2011), novamente nenhuma empresa foi selecionada, porém, além dos procedimentos de seleção e análise da proposta técnica, houve um período de interposições de recursos.

No 3º Ato Convocatório (realizado em 19/10/2011) a empresa Holos Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda. foi selecionada.

A seguir são informadas as justificativas para elaboração dos termos aditivos de valor e prazo:

- 1º Termo Aditivo de Valor (R\$ 200.000,00) e adequação do cronograma: ampliação da base de dados para incluir as CGHs e sua avaliação, no que tange, principalmente, aos efeitos cumulativos e sinérgicos; inclusão de toda a bacia do rio Preto no conjunto das avaliações devido ao grande interesse na avaliação de PCHs e CGHs na bacia, num rio com muitas reservas e áreas protegidas; e inclusão de mais detalhe de um ordenamento territorial, que não contemple somente as usinas hidrelétricas e sim os demais empreendimentos planejados nas bacias, como rodovias, barragens para controle de cheias, e capacitações para transposições.
- 2º Termo Aditivo (21/08/2013): Dificuldade, por parte da empresa, de acertos nas bases cartográficas dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais; dificuldades no recebimento e execução dos serviços de campo no meio biótico (ictiofauna); dificuldades de obtenção de dados das CGHs e das PCHs; e necessidade de prazo para que haja tempo hábil para avaliação dos produtos.
- 3º Termo Aditivo (21/12/2013): Dificuldade na obtenção de dados das CGH's e das PCH's e dificuldade na compatibilização da base cartográfica e compatibilização do SIG.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Elaboração de Projeto Executivo de Barragem Rio Pomba e Rio Preto (3)*

Programa:

Objeto: *Elaboração de Termo de Referência para contratação de Projeto Executivo de Barragem Rio Pomba e Rio Preto (3)*

Valor da ação:

Total: R\$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) sendo,

Comitê: R\$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Contratação direta pela AGEVAP*

Tomador: -

Código de ação no PAP: *Demandas CEIVAP*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>jun/2013</i>	<i>17/06/2013</i>
Licitação	-	-
Início das atividades	<i>jun/2013</i>	<i>17/06/2013</i>
Entrega do produto	<i>agosto/2013</i>	-

Prazos médios de execução: *2 (dois) meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *O contrato foi cancelado por irregularidades cometidas pelas empresas que apresentaram propostas.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Estudo de Ocupação Irregular das faixas marginais dos corpos hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul*

Programa:

Objeto: *Contratação de empresa especializada para desenvolvimento do projeto piloto de regularização fundiária sustentável de áreas urbanas situadas nas margens do rio Paraíba do Sul, trecho de Barra Mansa/RJ.*

Valor da ação:

Total: *R\$ 271.361,14 (duzentos e setenta e um mil trezentos e sessenta e um reais e catorze centavos) sendo,*

Comitê: *R\$ 271.361,14 (duzentos e setenta e um mil trezentos e sessenta e um reais e catorze centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação:

Tomador: *COHIDRO Consultoria, Estudos e Projetos Ltda.*

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	18/11/2011	18/11/2011
Licitação		
Início das atividades	18/11/2011	08/03/2012
Entrega do produto	18/11/2013	

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

O objeto deste estudo foi submetido a três processos licitatórios.

No 1º Ato Convocatório (realizado em 25/05/2011), nenhuma empresa foi selecionada.

No 2º Ato Convocatório (realizado em 01/07/2011), nenhuma empresa foi selecionada.

No 3º Ato Convocatório (realizado em 29/08/2011) a empresa COHIDRO Consultoria, Estudos e Projetos Ltda. foi selecionada.

A seguir são informadas as justificativas para elaboração dos termos aditivos de prazo:

- 1º Termo Aditivo (18/12/2012): foi necessário devido ao atraso na definição do trecho a ser estudado e à demora na realização da primeira reunião após a assinatura do contrato.
- 2º Termo Aditivo (19/02/2013): necessidade de readequação do cronograma.
- 3º Termo Aditivo (18/08/2013): foram refeitos os estudos de modelagem hidrodinâmica para atendimento às demandas e contribuições geradas pelo INEA.
- 4º Termo Aditivo (18/11/2013): adequação dos estudos de cheia devido à alteração da condição em Funil, refletida na adoção da vazão com 90% de probabilidade de ocorrência e, não vazão de restrição máxima permitida pela ANA, o que implica na diminuição da mancha inicialmente estimada e, conseqüentemente, no redimensionamento de suas delimitações; compatibilização os resultados obtidos com as necessidades urbanas e ambientais expostas por todos os atores sociais envolvidos, incluindo o Ministério Público, a Prefeitura de Barra Mansa e o INEA.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Estudo Morfológico do Alto Rio Paraíba do Sul - Trecho Paulista (3)*

Programa:

Objeto:**Valor da ação:**

Total: R\$ sendo,

Comitê: R\$

Contrapartida: R\$

Modalidade de aplicação:**Tomador:****Código de ação no PAP:****Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

Aguardando orientação do CEIVAP.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Implantação de sistemas de esgotamento sanitário em núcleos habitacionais rurais na porção fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul (3)*

Programa:

Objeto: *Implantação de sistemas de esgotamento sanitário em núcleos habitacionais rurais na porção fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) sendo,

Comitê: R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Contratação direta pela AGEVAP*

Tomador: -

Código de ação no PAP: *Demanda CEIVAP*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>Maio/2014</i>	-
Licitação	<i>Abril/2014</i>	-
Início das atividades	<i>Junho/2014</i>	-
Entrega do produto	<i>Julho/2015</i>	-

Prazos médios de execução: *12 (doze) meses.*

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Recurso previsto para o ano de 2014 e 2015.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Demandas CEIVAP - Atendimento a Deliberações CEIVAP (demandas induzidas) ou a metas do Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Elaboração de projeto para remediação de lixões municípios fluminenses (3)*

Programa:

Objeto: *Elaboração de projeto para remediação de lixões municípios fluminenses*

Valor da ação:

Total: *R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Contratação direta pela AGEVAP*

Tomador: -

Código de ação no PAP: *Demanda CEIVAP*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>Maio/2014</i>	-
Licitação	<i>Abril/2014</i>	-
Início das atividades	<i>Junho/2014</i>	-
Entrega do produto	<i>Julho/2015</i>	-

Prazos médios de execução: *12 (doze) meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Recurso previsto para o ano de 2014 e 2015.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Atendimento ao Contrato de Gestão*

Sub-componente: *Elaboração de proposta de enquadramento dos corpos d'água interestaduais da bacia*

Programa:

Objeto: *Elaboração de proposta de enquadramento dos corpos d'água interestaduais da bacia*

Valor da ação:

Total: *R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Contratação direta pela AGEVAP*

Tomador: -

Código de ação no PAP: *CG*

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>Fev/2015</i>	
Licitação	<i>Jan/2015</i>	
Início das atividades	<i>Fev/2015</i>	
Entrega do produto	<i>Julho/2016</i>	

Prazos médios de execução: *18 meses*

Identificação dos principais atrasos e justificativas:

O CEIVAP definiu que as propostas para enquadramento deve ser elaborados após finalização da Revisão do Plano de Bacia.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Atendimento à disponibilização de informações - Disponibilizar e atualizar informações relevantes para a gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul na página eletrônica do Comitê, assim como número de consultas a mesma. Para a meta ser alcançada há necessidade de serviços de levantamento e consolidação de informações e disponibilização no site.*

Objeto: *Prestação de serviços aplicados à tecnologia de informação, compreendendo atividades de atualização e manutenção de sites*

Valor da ação:

Total: *R\$ 30.857,16 (trinta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) sendo,*

Comitê: *R\$ 30.857,16 (trinta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: Daniel Guia Mendes Com. Serv. Informática

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	12/04/2012	13/04/2014
Licitação	28/03/2013	28/03/2012
Início das atividades	12/04/2013	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: *Atividades executadas por demandas da AGEVAP e do CEIVAP, com frequência diária da atualização das informações da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.*

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Contrato sem atrasos.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: Contrato de Gestão - CG

Sub-componente: Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão

Programa: *Atendimento à disponibilização de informações - Disponibilizar e atualizar informações relevantes para a gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul na página eletrônica do Comitê, assim como número de consultas a mesma. Para a meta ser alcançada há necessidade de serviços de levantamento e consolidação de informações e disponibilização no site.*

Objeto: Prestação de serviços de especificação, desenvolvimento, manutenção, documentação e implementação de Sistema de Gestão Empresarial.

Valor da ação:

Total: R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) sendo,

Comitê: R\$ R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) e

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;

Tomador: FGA Consultoria e Sistemas S/C Ltda

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	19/12/2012	19/05/2014
Licitação	10/12/2012	10/12/2012
Início das atividades	07/01/2013	
Entrega do produto	06/01/2014	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Contrato sem atrasos.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Atendimento à disponibilização de informações - Disponibilizar e atualizar informações relevantes para a gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul na página eletrônica do Comitê, assim como número de consultas a mesma. Para a meta ser alcançada há necessidade de serviços de levantamento e consolidação de informações e disponibilização no site.*

Objeto: Prestação de serviço especializado em assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática

Valor da ação:

Total: *R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) sendo*

Comitê: *R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) e*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;

Tomador: SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	26/11/2012	28/05/2013
Licitação	<i>Contratação Direta</i>	
Início das atividades	26/11/2012	
Entrega do produto	26/11/2013	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro: Contrato concluído

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Contrato sem atrasos

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Atendimento à disponibilização de informações - Disponibilizar e atualizar informações relevantes para a gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul na página eletrônica do Comitê, assim como número de consultas a mesma. Para a meta ser alcançada há necessidade de serviços de levantamento e consolidação de informações e disponibilização no site.*

Objeto: Prestação de serviço especializado em assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática

Valor da ação:

Total: *R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00;*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	08/07/2013	08/07/2014
Licitação	27/05/2013	27/05/2013
Início das atividades	08/07/2013	
Entrega do produto	<i>Atividades realizadas diariamente. De acordo com demandas da AGEVAP</i>	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato Concluído*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Atendimento à disponibilização de informações - Disponibilizar e atualizar informações relevantes para a gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul na página eletrônica do Comitê, assim como número de consultas a mesma. Para a meta ser alcançada há necessidade de serviços de levantamento e consolidação de informações e disponibilização no site.*

Objeto: *Prestação de serviço de preparação, organização, divulgação e realização das reuniões e eventos, redação das atas, produção e distribuição dos releases*

Valor da ação:

Total: *R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Raíssa Caroline Galdino da Silva*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	01/07/2013	30/12/2013
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	01/07/2013	
Entrega do produto	Serviços realizados por demanda da AGEVAP	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Atendimento à disponibilização de informações - Disponibilizar e atualizar informações relevantes para a gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul na página eletrônica do Comitê, assim como número de consultas a mesma. Para a meta ser alcançada há necessidade de serviços de levantamento e consolidação de informações e disponibilização no site.*

Objeto: *Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria de Imprensa de Comunicação Técnica em Recursos Hídricos e Criação e Produção Editorial de Publicações.*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.696.124,70 (*um milhão seiscentos e noventa e seis mil cento e vinte e quatro reais e setenta centavos*)

Valor efetivamente repassado: R\$ 1.401.772,68 (*um milhão quatrocentos e um mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos*).

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Textoarte Comunicação Ltda.*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	19/08/2008	
Licitação	08/08/2008	08/08/2008
Início das atividades	19/08/2008	02/11/2012
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato encerrado antes do término de vigência.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Atendimento ao planejamento e gestão - Elaboração de relatório de situação da bacia. Elaboração da proposta de enquadramento. Publicação, impressão e distribuição dos relatórios, revistas, boletins, etc.*

Objeto: *Prestação de serviços de impressão, envelopamento e encarte das publicações produzidas pela AGEVAP*

Valor da ação:

Total: *R\$ 85.952,22 (oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) sendo,*

Comitê: *R\$ 85.952,22 (oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00.*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Print Paper Editora Gráfica Ltda.*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	19/06/2012	19/06/2014
Licitação	03/05/2012	01/06/2012
Início das atividades	19/06/2012	
Entrega do produto	Serviços realizados por demanda da AGEVAP.	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Atendimento ao planejamento e gestão - Elaboração de relatório de situação da bacia. Elaboração da proposta de enquadramento. Publicação, impressão e distribuição dos relatórios, revistas, boletins, etc.*

Objeto: *Aluguel de Espaço Físico para Acervo Bibliográfico do CEIVAP/AGEVAP.*

Valor da ação:

Total: *R\$ 44.740,68 (quarenta e quatro mil setecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).*

Valor efetivamente repassado: *R\$ 39.633,68 (trinta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos)*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *AEDB – Associação Educacional Dom Bosco*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	01/07/2009	30/06/2013
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	01/07/2009	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: *Periodicidade Mensal*

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato concluído.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Atendimento ao planejamento e gestão - Elaboração de relatório de situação da bacia. Elaboração da proposta de enquadramento. Publicação, impressão e distribuição dos relatórios, revistas, boletins, etc.*

Objeto: Gestão do Acervo

Valor da ação:

Total: R\$ 165.447,00 (*cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais*) sendo,

Comitê: R\$ 165.447,00 (*cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;

Tomador: AEDB – Associação Educacional Dom Bosco

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	15/07/2009	1703/2013
Licitação	<i>Contratação Direta</i>	
Início das atividades	15/07/2009	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Contrato concluído.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Atendimento ao planejamento e gestão - Elaboração de relatório de situação da bacia. Elaboração da proposta de enquadramento. Publicação, impressão e distribuição dos relatórios, revistas, boletins, etc.*

Objeto: *Prestação de serviços para organização do inventário de investimentos na bacia do Rio Paraíba do Sul*

Valor da ação:

Total: *R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00;*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Mayara Souto do Nascimento*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	05/10/2013	05/12/2013
Licitação	<i>Contratação Direta</i>	
Início das atividades	05/10/2013	
Entrega do produto	05/11/2013	
	05/12/2013	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Contrato sem atrasos.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: -

Sub-componente: Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão

Programa: *Cobrança pelo uso da água - Compreende o acompanhamento dos valores repassado, desembolsado e comprometido, assim como das contrapartidas alavancadas nos projetos contratados. Análise de projetos apresentados ao CEIVAP. Avaliação da cobrança pelos usuários através de aplicação de pesquisa.*

Objeto: *Diária e Hospedagem dos funcionários da AGEVAP*

Valor da ação:

Total: R\$ 84.374,00 (oitenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais) sendo,

Comitê: R\$ 84.374,00 (oitenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: AGEVAP

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *não há*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: -

Sub-componente: Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão

Programa: *Cobrança pelo uso da água - Compreende o acompanhamento dos valores repassado, desembolsado e comprometido, assim como das contrapartidas alavancadas nos projetos contratados. Análise de projetos apresentados ao CEIVAP. Avaliação da cobrança pelos usuários através de aplicação de pesquisa.*

Objeto: *Transporte Aéreo para os funcionários da AGEVAP*

Valor da ação:

Total: *R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *AGEVAP*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: não há

Identificação do programa/subprograma:

Componente: -

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Cobrança pelo uso da água - Compreende o acompanhamento dos valores repassado, desembolsado e comprometido, assim como das contrapartidas alavancadas nos projetos contratados. Análise de projetos apresentados ao CEIVAP. Avaliação da cobrança pelos usuários através de aplicação de pesquisa.*

Objeto: *Deslocamento Terrestre para os funcionários da AGEVAP*

Valor da ação:

Total: *R\$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *AGEVAP*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: não há

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Programas de Estágio*

Valor da ação:

Total: *R\$ 41.471,00 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e um reais)* sendo,

Comitê: *R\$ 41.471,00 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e um reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Centro de Integração Empresa Escola - CIEE*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	18/07/2008	
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	18/07/2008	
Entrega do produto		Prazo Indeterminado

Prazos médios de execução: *Seleção e encaminhamento de estudantes para programa de estágio, quando solicitado pela AGEVAP e outras ações relativas aos programas de estágio.*

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira*

Valor da ação:

Total: *R\$ 281.193,70 (duzentos e oitenta e um mil cento e noventa e três reais e setenta centavos) sendo,*

Comitê: *R\$ R\$ 281.193,70 (duzentos e oitenta e um mil cento e noventa e três reais e setenta centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	17/08/2011	17/08/2014
Licitação	15/06/2011	29/07/2011
Início das atividades	17/08/2011	
Entrega do produto	Serviços realizados mensalmente e por demandas específicas	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: Prestação de Serviço de Limpeza

Valor da ação:

Total: *R\$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais)* sendo,

Comitê: *R\$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Natu Limp*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	03/10/2011	04/10/2013
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	03/10/2011	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: não há

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Prestação de Serviços de Auditoria Externa Independente*

Valor da ação:

Total: *R\$ 63.797,91 (sessenta e três mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos) sendo,*

Comitê: *R\$ 63.797,91 (sessenta e três mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Galloro e Associados Auditores Independentes S/S*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	21/11/2011	06/04/2014
Licitação	11/11/2011	11/11/2011
Início das atividades	21/11/2013	
Entrega do produto	Serviços realizados bimestralmente	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Contrato sem atrasos.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Prestação de Serviços de Postagem de Correspondências e Impressos.*

Valor da ação:

Total: *R\$ 52.746,60 (cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) sendo,*

Comitê: *R\$ 52.746,60 (cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	01/12/2011	01/12/2013
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	01/12/2011	
Entrega do produto	Serviços realizados por demanda da AGEVAP	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Contrato sem atrasos.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica

Valor da ação:

Total: R\$ 125.773,40 (*cento e vinte e cinco mil setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos*)

Valor Efetivamente repassado:

Total: R\$ 83.827,12 (*oitenta e três mil oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos*).

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Alfredo José de Godoi Macedo*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	26/03/2012	26/03/2014
Licitação	11/12/2011	23/12/2011
Início das atividades	26/03/2011	
Entrega do produto	<i>Serviços realizados por demanda.</i>	

Prazos médios de execução:**Andamento do cronograma físico-financeiro:**

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato foi cancelado na data de 08/07/2013, antes do término da vigência, de forma amigável entre as partes.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Locação de 01 veículo*

Valor da ação:

Total: *R\$ 21.348,56 (vinte e um mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) sendo,*

Comitê: *R\$ 21.348,56 (vinte e um mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Paula de Resende Automóveis Ltda*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	13/11/2012	13/05/2013
Licitação	<i>Contratação Direta</i>	
Início das atividades	13/11/2012	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato concluído*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Locação de veículo*

Valor da ação:

Total: *R\$ 26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta reais)*

Valor efetivamente repassado:

Total: *R\$ 17.471,00 (dezessete mil quatrocentos e setenta e um reais)*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *FS Service Locação de Veículos Ltda*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	04/05/2012	04/05/2013
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	04/05/2012	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:**Andamento do cronograma físico-financeiro:**

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato foi cancelado na data de 05/12/2012, antes do término da vigência, de forma amigável entre as partes.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Contrato de locação de impressora para Sede*

Valor da ação:

Total: *R\$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Office Total Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	13/08/2012	19/06/2014
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	19/10/2012	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Locação de Veículos*

Valor da ação:

Total: *R\$ 23.640,00 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 23.640,00 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *FS Service Locação de Veículos Ltda*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	16/05/2013	16/05/2014
Licitação	26/04/2013	26/04/2013
Início das atividades	16/05/2013	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Contrato sem atrasos.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica e Jurídica Processual*

Valor da ação:

Total: *R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Luiz Vicente de Moura Bevilacqua*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	16/07/2013	16/11/2013
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	16/07/2013	
Entrega do produto	Serviços realizados por demanda da AGEVAP.	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato Concluído*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Prestação de Serviço de Limpeza - Sede*

Valor da ação:

Total: *R\$ 5.224,50 (cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) sendo,*

Comitê: *R\$ 5.224,50 (cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Renew Life Brasil Conservadora Ltda ME.*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	14/10/2013	14/12/2013
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	14/10/2013	
Entrega do produto	Serviços realizados diariamente na sede da AGEVAP	

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Prestação de Serviço de Registro das Marcas AGEVAP e CEIVAP*

Valor da ação:

Total: *R\$ 5.548,00 (cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 5.548,00 (cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Tavares Propriedade Intelectual Ltda.*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	21/09/2011	21/09/2015
Licitação	<i>Contratação Direta</i>	
Início das atividades	21/09/2011	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Entidade Técnica na área de saneamento para proporcionar subsídios técnicos aos funcionários da AGEVAP*

Valor da ação:

Total: *R\$ 2.963,00 (dois mil novecentos e sessenta e três reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 2.963,00 (dois mil novecentos e sessenta e três reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - ABES*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	14/08/2007	Prazo Indeterminado
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades		
Entrega do produto	Não há	

Prazos médios de execução:**Andamento do cronograma físico-financeiro:**

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Gerenciamento Interno - Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas, contratação de serviços relacionados as atividades de apoio (assessorias jurídica e contábil, auditoria), despesas transporte, telefonia e demais despesas relativas ao exercício da função de Agência de Bacia e as despesas relativas ao apoio ao Comitê, seus Grupos de Trabalho e a Câmara Técnica Consultiva.*

Objeto: *Serviço de recrutamento e seleção para indicação de profissionais para ocupar o cargo de Diretor-Executivo da AGEVAP*

Valor da ação:

Total: *R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Programas Prioritários para o Cumprimento do Contrato de Gestão;*

Tomador: *JRLages Consultoria em Administração Empresarial e Desenvolvimento Profissional e Cursos Preparatórios Ltda ME*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	26/02/2013	26/08/2013
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	26/02/2013	
Entrega do produto	07/08/2013	

Andamento do cronograma físico-financeiro:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Reconhecimento Social - Reconhecimento Social pelos membros do Comitê, visando dar suporte a eventos internos e externos do Comitê e apoiar órgãos e entidades de recursos hídricos e meio ambiente.*

Objeto: *Pagamentos de Ajuda de Custo e Deslocamento dos Membros do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.*

Valor da ação:

Total: *R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação - Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Tomador: *Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.*

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Reconhecimento Social - Reconhecimento Social pelos membros do Comitê, visando dar suporte a eventos internos e externos do Comitê e apoiar órgãos e entidades de recursos hídricos e meio ambiente.*

Objeto: Pagamentos de Ajuda de Custo e Deslocamento dos Membros do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.

Valor da ação:

Total: *R\$ 107.981,00 (cento e sete mil novecentos e oitenta e um reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 107.981,00 (cento e sete mil novecentos e oitenta e um reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação - Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Tomador: *Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.*

Código de ação no PAP:**Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

Identificação do programa/subprograma:

Componente: *Contrato de Gestão - CG*

Sub-componente: *Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Programa: *Operacionalização da Cobrança - Serviço de atendimento ao Usuário em Cobrança (Linha 0800). Atualização de cadastro de usuários entre outros.*

Valor da ação:

Total: *R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação - Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão*

Tomador: *AGEVAP*

Código de ação no PAP:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura		
Licitação		
Início das atividades		
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:**Identificação dos principais atrasos e justificativas:**

CUSTEIO (CG ANA E TRANSPOSIÇÃO)

A Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 determina em seu Art. 22:

“Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados:

I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos;

II - no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a sete e meio por cento do total arrecadado.”

Considerando o Termo Aditivo n.º 81/2010 originado do contrato n.º 001/2010 o qual disponibiliza os recursos provenientes da transposição das águas do Rio Paraíba do Sul para a Bacia do Rio Guandu, embasados na lei n.º 4.247/03 destinando 20% para despesas de custeio Agência.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: -

Sub-componente: *Custeio (CG ANA e Transposição)*

Programa: *O custeio da AGEVAP engloba as despesas com pessoal, incluindo encargos e benefícios dentre outras previstas para o funcionamento da Agência, e estão em conformidade da Lei n.º 9.433/97.*

Objeto: *Contratação de Plano de Saúde para os funcionários da AGEVAP (Assistência Médica)*

Valor da ação:

Total: R\$ 117.558,26 (*cento e dezessete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos*) sendo,

Comitê: R\$ 117.558,26 (*cento e dezessete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Ação - Custeio*

Tomador: *UNIMED Resende*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	<i>27/05/2008</i>	<i>27/05/2014</i>
Licitação	<i>Contratação Direta</i>	
Início das atividades	<i>27/05/2008</i>	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: *andamento do cronograma físico-financeiro:*

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: -

Sub-componente: *Custeio (CG ANA e Transposição)*

Programa: *O custeio da AGEVAP engloba as despesas com pessoal, incluindo encargos e benefícios dentre outras previstas para o funcionamento da Agência, e estão em conformidade da Lei n.º 9.433/97.*

Objeto: *Contratação de Seguro de Vida em Grupo para os funcionários AGEVAP***Valor da ação:**

Total: *R\$ 3.082,69 (três mil e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos)*
sendo,

Comitê: *R\$ 3.082,69 (três mil e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Custeio.***Tomador:** *Mapfre Seguros***Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:****Prazos previstos x prazos realizados:**

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	01/03/2011	01/03/2014
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	01/03/2011	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: *Serviços realizados mensalmente***Identificação dos principais atrasos e justificativas:** *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: -

Sub-componente: *Custeio (CG ANA e Transposição)*

Programa: *O custeio da AGEVAP engloba as despesas com pessoal, incluindo encargos e benefícios dentre outras previstas para o funcionamento da Agência, e estão em conformidade da Lei n.º 9.433/97.*

Objeto: *Prestação de serviços de elaboração de PPRA, PCMSO e exames complementares de medicina ocupacional aos colaboradores da AGEVAP.*

Valor da ação:

Total: *R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação – Custeio.*

Tomador: *Rio Medical Center*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	11/11/2011	12/11/2014
Licitação	<i>Contratação Direta</i>	
Início das atividades	11/11/2012	
Entrega do produto	<i>Serviços realizados por demanda da AGEVAP</i>	

Prazos médios de execução: *Serviços de PPRA e PCMSO realizados anualmente e serviços de exames médicos periódicos, admissional e demissional, realizados por demanda.*

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *não há.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: -

Sub-componente: *Custeio (CG ANA n.º 14/2004 e CG INEA n.º 001/2012 – Termo Aditivo n.º 081/2010 - Transposição)*

Programa: *O custeio da AGEVAP engloba as despesas com pessoal, incluindo encargos e benefícios dentre outras previstas para o funcionamento da Agência, e estão em conformidade da Lei n.º 9.433/97.*

Objeto: *Contratação de pessoa jurídica de direito privado que opere cartão ou papel de vale alimentação e/ou refeição em favor da AGEVAP*

Valor da ação:

Total: *R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) sendo,*

Comitê: *R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)*

Contrapartida: *R\$ 0,00*

Modalidade de aplicação: *Ação - Custeio*

Tomador: *Companhia Brasileira de Soluções e Serviços*

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	27/12/2012	27/12/2013
Licitação	27/11/2012	27/11/2012
Início das atividades	01/01/2013	
Entrega do produto	Recarga mensal dos créditos	

Prazos médios de execução: *Recarga nos cartões fornecidos aos funcionários, mensalmente, sempre no dia 1º de cada mês.*

Identificação dos principais atrasos e justificativas: *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: -

Sub-componente: *Custeio (CG ANA e Transposição)*

Programa: *O custeio da AGEVAP engloba as despesas com pessoal, incluindo encargos e benefícios dentre outras previstas para o funcionamento da Agência, e estão em conformidade da Lei n.º 9.433/97.*

Objeto: *Folha de pagamento e Encargos sobre folha de pagamento dos funcionários da AGEVAP.*

Valor da ação:

Total: R\$ 1.682.500,00 (*hum milhão seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais*)

Contrato de Gestão AGEVAP – ANA: R\$ 862.500,00 (*oitocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais*)

Contrato de Gestão INEA – CBH's (TA Transposição): R\$ 820.000,00 (*oitocentos e vinte mil reais*)

Modalidade de aplicação: *Ação - Custeio*

Tomador: AGEVAP

Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:

Prazos previstos x prazos realizados: Pagamento Mensal e Parcela única do 13º Salário.

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	01/09/2004	01 de setembro de 2016 (vigência do contrato de gestão)
Licitação	Não há	
Início das atividades	01/09/2004	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução: Pagamento mensal, conforme legislação trabalhista.

Identificação dos principais atrasos e justificativas: não há.

Identificação do programa/subprograma:

Componente: -

Sub-componente: *Instalações da Sede do CEIVAP/AGEVAP*Programa: *Instalações da Sede do CEIVAP/AGEVAP***Objeto:** *Locação de Imóvel Situado na Rua Elza da Silva Duarte n.º 48, Loja 1 I-A, Manejo – Resende/RJ***Valor da ação:**Total: R\$ 1.247.124,00 (*um milhão, duzentos e quarenta e sete mil e cento e vinte e quatro reais*) sendo,Comitê: R\$ 1.247.124,00 (*um milhão, duzentos e quarenta e sete mil e cento e vinte e quatro reais*)

Contrapartida: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: *Ação - Custeio***Tomador:** *SAMER Serviço de Assistência Médica de Resende S/C Ltda.***Código de ação no Plano de Aplicação Plurianual:****Prazos previstos x prazos realizados:** *Previstos 60 (sessenta) meses x Realizados 10 (dez) meses*

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	27/12/2012	
Licitação	Contratação Direta	
Início das atividades	20/04/2013	
Entrega do produto	20/04/2013	

Prazos médios de execução: *em andamento***Identificação dos principais atrasos e justificativas:** *Contrato sem atrasos.*

Identificação do programa/subprograma:

Componente: -

Sub-componente: *Recurso para acompanhamento da Caixa Econômica Federal - CEF*

Programa: *Recurso para acompanhamento da Caixa Econômica Federal - CEF*

Objeto: *O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços pela CEF no processo de análise, contratação e acompanhamento dos projetos a serem financiados com recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e transferidos à AGEVAP na forma da Lei n. 10.881, de 2004, mediante a celebração, junto aos tomadores finais daqueles recursos, de CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA – instrumento de natureza contratual, referente ao detalhamento das obrigações concernentes à execução do projeto selecionado.*

A **CEF** executará os serviços referidos neste Contrato seguindo as diretrizes e os procedimentos constantes no documento “DIRETRIZES GERAIS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS – DGPO”, elaborado pela AGEVAP e informado à CEF.

A **AGEVAP** pagará à **CEF**, os valores por módulo de serviço, conforme discriminado abaixo:

Módulos		Valor em percentual
Seleção	Instrução das propostas selecionadas	0,5%
Contrato de Transferência efetivado e publicado	Celebração e Publicação do Contrato de Transferência	0,5%
Acompanhamento do Contrato de Transferência com o Tomador final	Acompanhamento técnico e financeiro/ Parecer final de execução do objeto contratado/ Prestação de contas/ Informação imediata sobre pendências/ Adoção das medidas acaso necessárias à regularização e instauração de Tomada de Conta Especial.	1,2%

Valor da ação:

Total: R\$ 1.174.227,87 (hum milhão cento e setenta e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) sendo,

Comitê: R\$ 1.174.227,87 (hum milhão cento e setenta e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos)

Contrapartida: R\$ 0,00

Total: Modalidade de aplicação: Ação – Acompanhamento de Projetos

Tomador: Caixa Econômica Federal

Código de ação no PAP:

Prazos previstos x prazos realizados:

	PREVISTO	REALIZADO
Data da assinatura	23/12/2009	
Licitação	-	
Início das atividades	23/12/2009	
Entrega do produto		

Prazos médios de execução:

Identificação dos principais atrasos e justificativas: Contrato sem atrasos.