

Ações Estruturais

Atualizado em 13/09/2013

ITEM	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	SITUAÇÃO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
						Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Repassado
1	PM Guaratinguetá	São Paulo	Construção Coletor Tronco - Pedregulho	Concluído	29/6/2005	29/6/2006	29/12/2007	200.000,00	95.568,14	0,00	295.568,14	200.000,00
2	PM Muriaé	Minas Gerais	Construção ETE Safira	Concluído	27/12/2004	30/3/2006	30/4/2008	871.795,00	689.860,56	0,00	1.561.655,56	871.795,00
3	PM Carangola	Minas Gerais	Construção ETE	Concluído	28/12/2005	30/6/2007	29/1/2011	800.000,00	263.193,34	0,00	1.063.193,34	800.000,00
4	PM Rodeiro	Minas Gerais	Construção ETE	Concluído	22/12/2006	30/3/2008	28/2/2010	65.600,00	16.400,00	0,00	82.000,00	65.600,00
5	PM Muriaé	Minas Gerais	Construção ETE Pirapanema	Concluído	29/12/2006	30/3/2008	30/7/2010	97.641,10	79.913,44	0,00	177.554,54	94.779,53
6	PM Volta Redonda	Médio Paraíba do Sul	Construção ETE Parque das Garças	Concluído	28/12/2006	30/4/2008	5/3/2010	607.536,60	202.512,20	0,00	810.048,80	585.452,26
7	PM Carangola	Minas Gerais	Construção Interceptores de Esgoto	Concluído	14/12/2006	30/3/2008	30/12/2010	194.159,20	48.539,81	0,00	242.699,01	194.159,20
8	PM Jacareí	São Paulo	Construção Coletor Tronco Recalque Bandeira Branca	Concluído	28/12/2006	28/12/2008	28/12/2008	120.473,90	45.676,65	0,00	166.150,55	120.473,90
9	PM Caçapava	São Paulo	Rede Coletora de Esgoto Sanitário, Estação Elevatória e Emissão de Recalque - Vila Mariana	Concluído	28/12/2006	28/12/2008	23/2/2011	506.228,66	126.557,17	0,00	632.785,83	463.456,76
10	PM Muriaé	Minas Gerais	Construção ETE Barrinha-Dornelas	Concluído	29/12/2004	31/1/2010	30/6/2012	56.020,00	1.028.160,00	0,00	1.084.180,00	56.020,00
11	PM Guararema	São Paulo	Construção ETE Parateí	Concluído	28/12/2004	28/12/2011	28/12/2011	37.928,00	2.630.062,00	0,00	2.667.990,00	37.928,00
12	PM Guararema	São Paulo	Construção ETE	Concluído	28/12/2001	28/12/2011	28/12/2011	99.687,00	7.042.362,00	0,00	7.142.049,00	99.687,00
13	PM Cachoeira Paulista	São Paulo	Construção ETE	Concluído	28/12/2004	28/12/2011	28/12/2011	138.501,00	554.004,00	0,00	692.505,00	138.501,00
14	Fundação Christiano Rosa	São Paulo	Recuperação Mata Ciliar	Concluído	30/8/2007	30/8/2009	30/8/2009	95.767,87	23.941,97	0,00	119.709,84	95.767,87
15	PM Taubaté	São Paulo	Construção ETE	Concluído	23/10/2007	23/10/2007	23/10/2007	2.876.078,21	13.218.371,79	0,00	16.094.450,00	2.876.078,21
16	PM Guaratinguetá	São Paulo	Construção ETE Pedregulho	Em andamento	22/11/2005	31/3/2009	31/12/2013	2.400.000,00	2.911.291,43	0,00	5.311.291,43	1.117.624,67
17	PM Barra Mansa	Médio Paraíba do Sul	Construção de Emissário e ETE - Ano Bom	Em andamento	27/12/2006	30/4/2008	29/9/2013	3.298.231,32	1.200.000,00	0,00	4.498.231,32	828.958,80
18	PM Cachoeira Paulista	São Paulo	Construção ETE	Em andamento	29/12/2004	29/8/2006	31/12/2013	1.000.000,00	5.452.282,88	0,00	6.452.282,88	139.249,25
19	PM Piau	Minas Gerais	Construção das Unidades de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	Em andamento	1/6/2011	30/11/2012	30/11/2013	324.073,13	14.258,20	0,00	338.331,33	9.129,10
20	PM Divinésia	Minas Gerais	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal	Em andamento	10/5/2011	30/11/2012	31/12/2013	2.641.465,12	0,00	0,00	2.641.465,12	733.438,38
21	DEMSUR - Muriaé	Minas Gerais	Implantação de Aterro Sanitário no Município de Muriaé	Em andamento	22/5/2012	30/5/2014	30/5/2014	1.122.848,11	322.980,59	0,00	1.445.828,70	395.198,64
22	PM Volta Redonda	Médio Paraíba do Sul	Projeto de Recuperação da Mata Ciliar do Rio Paraíba do Sul	Em andamento	13/8/2012	13/5/2013	9/11/2013	448.000,00	112.000,00	0,00	560.000,00	59.649,77
23	PM Rio Preto	Minas Gerais	Ampliação e Modernização da UTC	Em andamento	22/5/2012	30/5/2014	30/5/2014	267.739,51	0,00	0,00	267.739,51	0,00
24	PM Maripá de Minas	Minas Gerais	Ampliação e Modernização da UTC	Em andamento	23/5/2012	30/5/2014	30/5/2014	144.974,45	0,00	0,00	144.974,45	65.957,57

Ações Estruturais

Atualizado em 13/09/2013

ITEM	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	SITUAÇÃO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
						Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Repassado
25	DEMSUR - Muriaé	Minas Gerais	Rede Coletora de Esgoto do Bairro Primavera	Em andamento	22/5/2012	30/5/2014	30/5/2014	250.655,23	62.663,81	0,00	313.319,04	210.607,74
26	PM Descoberto	Minas Gerais	Modernização e Ampliação da UTC	Em fase de contratação	-	-	-	239.617,10	513,46	0,00	240.130,56	0,00
TOTAL								18.905.020,51	36.141.113,44	0,00	55.046.133,95	10.259.512,65

Nota: A diferença entre o valor CEIVAP e o valor transferido dos **contratos concluídos** refere-se ao saldo remanescente do contrato.