

Ações Estruturais

22/12/2012

Nº	TOMADOR	PROJETO	SITUAÇÃO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
					PREVISTA	ATUAL	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Repassado
1	PM Muriaé	Construção Estação de Tratamento de Esgoto Safira	Concluído	27/12/2004	30/3/2006	30/4/2008	871.795,00	701.243,73	0,00	1.573.038,73	871.795,00
2	PM Guaratinguetá	Construção Coletor Tronco Pedregulho	Concluído	29/6/2005	29/6/2006	29/12/2007	200.000,00	89.097,96	0,00	289.097,96	200.000,00
3	PM Carangola	Construção Estação de Tratamento de Esgoto	Concluído	28/12/2005	30/6/2007	29/1/2011	800.000,00	335.460,17	0,00	1.135.460,17	800.000,00
4	PM Volta Redonda	Construção Estação de Tratamento de Esgoto Parque das Garças	Concluído	28/12/2006	30/4/2008	5/3/2010	585.452,26	202.512,20	0,00	787.964,46	585.452,26
5	PM Jacareí	Construção Coletor Tronco Recalque Bandeira Branca	Concluído	28/12/2006	28/12/2008	28/12/2008	120.473,90	45.676,65	0,00	166.150,55	120.473,90
6	PM Rodeiro	Construção Estação de Tratamento de Esgoto	Concluído	22/12/2006	30/3/2008	28/2/2010	65.600,00	16.400,00	0,00	82.000,00	65.600,00
7	PM Muriaé	Construção Estação de Tratamento de Esgoto Pirapanema	Concluído	29/12/2006	30/3/2008	30/7/2010	97.641,10	26.821,31	0,00	124.462,41	94.779,53
8	PM Caçapava	Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário, Estação Elevatória e Emissário de Recalque para o Bairro Vila Mariana	Concluído	28/12/2006	28/12/2007	23/2/2011	506.228,66	493.333,92	0,00	999.562,58	463.456,76
9	PM Carangola	Construção de interceptores de esgoto sanitário no bairro Santa Emília	Concluído	29/12/2006	30/3/2008	30/12/2010	194.159,20	16.030,16	0,00	210.189,36	194.159,20
10	Fundação Christiano Rosa	Recuperação Mata Ciliar	Concluído	30/8/2007	30/8/2008	30/8/2009	95.767,87	23.941,97	0,00	119.709,84	95.767,87
11	PM Taubaté	Construção Estação de Tratamento de Esgoto	Concluído	23/10/2007	31/12/2013	-	2.876.078,21	13.218.371,79	0,00	16.094.450,00	2.876.078,21
12	PM Cachoeira Paulista	Construção ETE	Em andamento	29/12/2004	29/8/2006	29/1/2012	1.000.000,00	5.452.282,88	0,00	6.452.282,88	139.249,25
13	PM Guaratinguetá	Controle Erosão São Gonçalo	Em andamento	29/6/2005	29/6/2007	25/2/2012	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	275.465,00
14	PM Guaratinguetá	Construção ETE Pedregulho	Em andamento	22/11/2005	19/3/2009	31/1/2012	2.400.000,00	600.000,00	0,00	3.000.000,00	1.090.783,77
15	PM Barra Mansa	Construção de Emissário e ETE - Ano Bom	Em andamento	27/12/2006	30/3/2008	28/9/2012	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	3.600.000,00	42.689,91
16	PM Carangola/MG	Construção de trecho de interceptores de esgoto sanitário	Em andamento	20/6/2011	30/4/2013	-	228.866,81	356.869,95	0,00	585.736,76	0,00
17	PM Guidoal/MG	Sistema de esgotamento sanitário de Guidoal	Em andamento	20/6/2011	28/2/2013	-	213.784,17	53.446,05	2.405.071,94	2.672.302,16	0,00
18	CESAMA - Juiz de Fora	Implantação dos coletores de esgoto do CT1, CT2 e CT3 e ampliação da ETE de Barbosa Lage	Em andamento	5/5/2011	30/11/2012	-	272.951,67	465.061,43	0,00	738.013,10	0,00

Ações Estruturais

22/12/2012

Nº	TOMADOR	PROJETO	SITUAÇÃO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
					PREVISTA	ATUAL	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Repassado
19	CESAMA - Juiz de Fora	Implantação do Coletor Tronco CT10 do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto da ETE Barbosa Lage.	Em andamento	5/5/2011	30/11/2012	-	552.321,54	582.880,84	0,00	1.135.202,38	0,00
20	PM Piau	Implantação do Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	Em andamento	1/6/2011	30/11/2012	-	324.073,13	14.258,20	0,00	338.331,33	0,00
21	Consórcio Pomba/ Muriaé	Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal de Itamarati de Minas	Em andamento	20/6/2011	30/4/2013	-	1.869.321,09	0,00	0,00	1.869.321,09	0,00
22	PM Divinésia	Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal	Em andamento	10/5/2011	30/11/2012	-	2.641.465,12	0,00	0,00	2.641.465,12	0,00
23	DEMSUR - Muriaé	Implantação de aterro sanitário no município de Muriaé.	Em fase de contratação	-	-	-	1.122.848,11	298.478,61	0,00	1.421.326,72	0,00
24	PM Rio Novo	Sistema de Esgotamento Sanitário de Rio Novo SES RN	Em fase de contratação	-	-	-	7.386.373,42	0,00	0,00	7.386.373,42	0,00
25	PM Rodeiro	Projeto de esgotamento sanitário do distrito sede de Rodeiro/MG	Em fase de contratação	-	-	-	201.772,71	50.443,18	2.269.942,78	2.522.158,67	0,00
26	CESAMA - Juiz de Fora	Instalação do coletor de esgoto CT-7 (2ª etapa)	Em fase de contratação	-	-	-	840.912,25	210.228,06	0,00	1.051.140,31	0,00
27	PM Volta Redonda	Projeto de recuperação da mata ciliar do Rio Paraíba do Sul	Em fase de contratação	-	-	-	448.000,00	112.000,00	0,00	560.000,00	0,00
28	CESAMA - Juiz de Fora	Implantação da 2ª etapa do sistema de coleta e tratamento de esgoto da ETE Barreira do Triunfo	Em fase de contratação	-	-	-	2.834.122,79	708.530,69	0,00	3.542.653,48	0,00
29	Fundação Christiano Rosa	Recuperação e proteção de áreas de preservação permanentes e proteção de nascentes do córrego Araçá, em Piquete/SP	Em fase de contratação	-	-	-	336.984,42	84.262,10	0,00	421.246,52	0,00
30	PM São Francisco do Glória	Proteção de mananciais do sistema de abastecimento de água de São Francisco do Glória	Em fase de contratação	-	-	-	190.845,54	209.748,00	0,00	400.593,54	0,00
31	PM São José de Ubá	Construção de ETE do bairro Lagoa	Em fase de contratação	-	-	-	599.975,84	409.065,27	0,00	1.009.041,11	0,00
32	PM Rio Preto	Ampliação e modernização da UTC - Rio Preto	Em fase de contratação	-	-	-	267.739,51	0,00	0,00	267.739,51	0,00
33	PM Maripá de Minas	Ampliação e modernização da UTC - Maripá de Minas	Em fase de contratação	-	-	-	145.183,38	0,00	0,00	145.183,38	0,00
34	DEMSUR - Muriaé	Rede Coletora de esgoto do bairro Primavera	Em fase de contratação	-	-	-	274.062,71	68.515,68	0,00	342.578,39	0,00

TOTAL 33.964.800,41 26.244.960,80 4.675.014,72 64.884.775,93 7.915.750,66