

## Ações de Planejamento

22/12/2012

Nº	TOMADOR	PROJETO	SITUAÇÃO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
					PREVISTA	ATUAL	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Repassado
1	PM Barra Mansa	Projeto Execução Sistema de Esgoto	Concluído	21/7/2005	21/11/2005	21/11/2005	649.961,96	0,00	0,00	649.961,96	649.961,96
2	PM São José dos Campos	Projeto Controle de Erosão Vila Cristina	Concluído	23/11/2005	23/4/2007	20/10/2007	89.680,00	0,00	0,00	89.680,00	89.680,00
3	PM Divinésia	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Concluído	18/11/2005	30/9/2006	28/2/2010	19.200,00	4.800,00	0,00	24.000,00	19.200,00
4	PM Guidoal	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Concluído	21/12/2005	30/3/2007	31/3/2009	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
5	PM Dona Euzébia	Projeto Emissário e ETE	Concluído	23/12/2005	30/3/2007	30/11/2009	57.400,00	14.400,00	0,00	71.800,00	57.400,00
6	PM Itamarati de Minas	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Concluído	21/12/2005	30/3/2007	30/11/2009	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00
7	PM Rodeiro	Projeto Emissário e Interceptor Esgoto	Concluído	10/1/2006	30/3/2007	30/10/2008	57.600,00	14.400,00	0,00	72.000,00	57.600,00
8	PM Leopoldina	Estudo Concepção Sistema de Esgoto	Concluído	23/12/2005	30/3/2007	31/3/2008	73.937,50	0,00	0,00	73.937,50	73.937,50
9	PM Muriaé	Projeto ETE - Principal	Concluído	28/12/2005	31/1/2008	31/10/2010	179.500,00	13.926,41	0,00	193.426,41	179.500,00
10	PM Guaratinguetá	Projeto ETE Jardim do Vale	Em andamento	22/11/2005	1/8/2007	10/2/2012	194.051,29	64.683,76	0,00	258.735,05	130.561,95
11	PM Guaratinguetá	Projeto ETE Jardim Primavera	Em andamento	22/11/2005	1/8/2007	7/2/2012	142.903,31	47.634,44	0,00	190.537,75	88.587,86
12	PM Paraibuna	Revisão Projeto ETE	Em andamento	29/11/2005	29/12/2008	31/12/2011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	PM Juiz de Fora	Projeto Plano Geral de Drenagem	Em andamento	29/12/2006	30/3/2008	13/1/2012	564.197,00	140.803,00	0,00	705.000,00	147.946,02
14	PM Juiz de Fora	Projeto Rede Coletora e ETE - 8 Distritos	Em andamento	1/11/2006	30/3/2008	28/4/2012	148.302,66	37.075,66	0,00	185.378,32	53.123,34
15	CESAMA - Juiz de Fora	Projeto Rede Coletora e ETE - Triunfo	Em andamento	1/11/2006	30/3/2008	26/2/2012	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00	25.908,00
16	PM Jacareí	Projeto Sistema de Esgotamento Sanitário Jardim Esperança	Em andamento	28/12/2006	28/2/2008	27/12/2011	414.944,33	138.314,77	0,00	553.259,10	30.128,76
17	AMPAR - Belmiro Braga	Projeto de Destinação Final do Lixo	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	32.592,35	0,00	0,00	32.592,35	0,00
18	AMPAR - Mar de Espanha	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	24.438,30	0,00	0,00	24.438,30	0,00

# Ações de Planejamento

22/12/2012

Nº	TOMADOR	PROJETO	SITUAÇÃO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
					PREVISTA	ATUAL	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Repassado
19	AMPAR - Matias Barbosa	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	35.190,60	0,00	0,00	35.190,60	0,00
20	AMPAR - Pedro Teixeira	Projeto de Destinação Final do Lixo	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	25.664,20	0,00	0,00	25.664,20	0,00
21	AMPAR - Pedro Teixeira	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	32.196,50	0,00	0,00	32.196,50	0,00
22	AMPAR - Piau	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	40.476,77	0,00	0,00	40.476,77	0,00
23	AMPAR - Rio Preto	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	49.130,30	0,00	0,00	49.130,30	0,00
24	AMPAR - Santana do Deserto	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	43.717,70	0,00	0,00	43.717,70	0,00
25	AMPAR - Santana do Deserto	Projeto de Destinação Final do Lixo	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	24.152,55	0,00	0,00	24.152,55	0,00
26	AMPAR - Senador Cortês	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	30.684,85	0,00	0,00	30.684,85	0,00
27	AMPAR - Senador Cortês	Projeto de Destinação Final do Lixo	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	30.189,80	0,00	0,00	30.189,80	0,00
28	AMPAR - Simão Pereira	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	27.443,50	0,00	0,00	27.443,50	0,00
29	PM Chácara	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	15/2/2011	30/5/2012	-	36.722,10	0,00	0,00	36.722,10	0,00
30	PM Jacareí	Projeto executivo de estruturas hidráulicas em trecho do Rio Paraíba	Em andamento	11/5/2011	11/5/2013	-	170.000,00	42.500,00	0,00	212.500,00	0,00
31	PM Mercês	Sistema de esgotamento sanitário	Em andamento	11/5/2011	30/7/2012	-	112.236,00	0,00	0,00	112.236,00	0,00
32	PM Aracitaba	Sistema de esgotamento sanitário	Em andamento	11/5/2011	30/7/2012	-	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
33	AMPAR - Belmiro Braga	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	83.792,60	0,00	0,00	83.792,60	0,00
34	AMPAR - Chácara	Plano Municipal de Saneamento Básico	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00
35	AMPAR - Coronel Pacheco	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	75.965,00	0,00	0,00	75.965,00	0,00
36	AMPAR - Coronel Pacheco	Projeto de Destinação Final do Lixo	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	22.717,00	0,00	0,00	22.717,00	0,00
37	AMPAR - Descoberto	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	40.409,80	0,00	0,00	40.409,80	0,00
38	AMPAR - Maripá de Minas	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	66.778,60	0,00	0,00	66.778,60	0,00

# Ações de Planejamento

22/12/2012

Nº	TOMADOR	PROJETO	SITUAÇÃO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
					PREVISTA	ATUAL	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Repassado
39	AMPAR - Olaria	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	53.602,10	0,00	0,00	53.602,10	0,00
40	AMPAR - Olaria	Projeto de Destinação Final do Lixo	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	22.859,00	0,00	0,00	22.859,00	0,00
41	AMPAR - Piraúba	Projeto Municipal de Saneamento Básico	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	73.025,50	0,00	0,00	73.025,50	0,00
42	AMPAR - Rio Pomba	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	103.703,10	0,00	0,00	103.703,10	0,00
43	AMPAR - Rio Pomba	Projeto de Destinação Final do Lixo	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	32.702,60	0,00	0,00	32.702,60	0,00
44	AMPAR - Santa Bárbara do Monte Verde	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	80.438,50	0,00	0,00	80.438,50	0,00
45	AMPAR - Santa Bárbara do Monte Verde	Triagem e compostagem de lixo	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	24.936,60	0,00	0,00	24.936,60	0,00
46	AMPAR - Santana do Deserto	Plano Municipal de Saneamento Básico	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	-	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
47	DEMSUR - Muriaé	Projeto ETE nos Distritos Belisário, Boa Família, Bom Jesus e Itamuri	Em andamento	14/2/2011	30/5/2012	-	135.200,00	33.800,00	0,00	169.000,00	0,00
48	PM Juiz de Fora	Plano Municipal de Saneamento Ambiental	Em andamento	15/2/2011	30/8/2012	-	342.200,00	85.550,00	0,00	427.750,00	0,00
49	PM Lima Duarte	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	11/2/2011	30/5/2012	-	137.200,00	34.300,00	0,00	171.500,00	0,00
50	AGEVAP	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - Região Médio Paraíba do Sul	Em fase de contratação	-	-	-	2.490.000,00	1.660.000,00	0,00	4.150.000,00	-
51	AGEVAP	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - Região Piabanha	Em fase de contratação	-	-	-	885.000,00	590.000,00	0,00	1.475.000,00	-
52	AGEVAP	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - Região Rio Dois Rios	Em fase de contratação	-	-	-	1.134.000,00	756.000,00	0,00	1.890.000,00	-
53	AGEVAP	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - Região Margem Esquerda	Em fase de contratação	-	-	-	1.458.000,00	972.000,00	0,00	2.430.000,00	-
54	AGEVAP	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - Região Margem Direita	Em fase de contratação	-	-	-	615.000,00	410.000,00	0,00	1.025.000,00	-
<b>TOTAL</b>							<b>11.550.543,97</b>	<b>5.077.188,04</b>	<b>-</b>	<b>16.627.732,01</b>	<b>1.643.535,39</b>