

Ações de Planejamento

Atualizado em 13/09/2013

ITEM	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
						Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras fontes	TOTAL	Transferido
1	PM Barra Mansa	Médio Paraíba do Sul	Projeto Execução Sistema de Esgoto	Concluído	21/7/2005	21/11/2005	21/11/2005	649.961,96	0,00	0,00	649.961,96	649.961,96
2	PM Guaratinguetá	São Paulo	Projeto ETE Jardim Primavera	Concluído	22/11/2005	1/8/2007	10/1/2013	142.903,31	47.634,44	0,00	190.537,75	102.837,87
3	PM Guaratinguetá	São Paulo	Projeto ETE Jardim do Vale	Concluído	22/11/2005	1/8/2007	10/1/2013	194.051,29	64.686,76	0,00	258.738,05	153.061,95
4	PM São José dos Campos	São Paulo	Projeto Controle de Erosão Vila Cristina	Concluído	23/11/2005	23/4/2007	20/10/2007	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.680,00
5	PM Leopoldina	Minas Gerais	Estudo Concepção Sistema de Esgoto	Concluído	23/12/2005	30/3/2007	31/3/2008	73.937,50	0,00	0,00	73.937,50	73.937,50
6	PM Muriaé	Minas Gerais	Projeto ETE Principal	Concluído	28/12/2005	31/1/2008	31/10/2010	179.500,00	13.926,41	0,00	193.426,41	179.500,00
7	PM Rodeiro	Minas Gerais	Projeto Emissário e Interceptor Esgoto	Concluído	10/1/2006	30/3/2007	30/10/2008	57.600,00	14.400,00	0,00	72.000,00	57.600,00
8	PM Divinésia	Minas Gerais	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Concluído	18/11/2005	30/9/2006	28/2/2010	19.200,00	4.800,00	0,00	24.000,00	19.200,00
9	PM Dona Euzébia	Minas Gerais	Projeto Emissário e ETE	Concluído	23/12/2005	30/3/2007	30/11/2009	20.000,00	14.400,00	0,00	34.400,00	57.400,00
10	PM Guidoal	Minas Gerais	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Concluído	21/12/2005	30/3/2007	31/3/2009	19.200,00	5.000,00	0,00	24.200,00	19.200,00
11	PM Itamarati de Minas	Minas Gerais	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Concluído	21/12/2005	30/3/2007	30/11/2009	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00
12	PM Juiz de Fora	Minas Gerais	Projeto Plano Geral de Drenagem	Concluído	29/12/2006	30/3/2008	10/7/2012	564.197,00	140.803,00	0,00	705.000,00	564.197,00
13	PM Chácara	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Concluído	15/2/2011	30/5/2012	29/5/2013	36.722,10	0,00	0,00	36.722,10	15.400,00
14	PM Juiz de Fora	Minas Gerais	Projeto Rede Coletora e ETE - Barreira do Triunfo	Em conclusão	1/11/2006	30/3/2008	4/3/2013	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00	28.133,69
15	DEMSUR - Muriaé	Minas Gerais	Projeto ETE nos Distritos Belisário, Boa Família, Bom Jesus e Itamuri	Em conclusão	14/2/2011	30/5/2012	29/1/2013	135.200,00	24.991,60	0,00	160.191,60	99.883,49
16	PM Lima Duarte	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em conclusão	11/2/2011	30/5/2012	30/8/2013	137.200,00	30.976,80	0,00	168.176,80	123.907,20
17	AMPAR - Simão Pereira	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	27.443,50	0,00	0,00	27.443,50	5.095,66
18	AMPAR - Mar de Espanha	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	24.438,30	0,00	0,00	24.438,30	21.749,55
19	AMPAR - Piau	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	15/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	40.476,77	0,00	0,00	40.476,77	9.739,73
20	AMPAR - Rio Preto	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	49.130,30	0,00	0,00	49.130,30	0,00
21	AMPAR - Santana do Deserto	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	43.717,70	0,00	0,00	43.717,70	0,00
22	AMPAR - Senador Cortês	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	30.684,85	0,00	0,00	30.684,85	27.384,31
23	AMPAR - Matias Barbosa	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	35.190,60	0,00	0,00	35.190,60	31.703,87
24	AMPAR - Pedro Teixeira	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	32.196,50	0,00	0,00	32.196,50	27.693,49
25	AMPAR - Belmiro Braga	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	83.792,60	0,00	0,00	83.792,60	12.954,75

Ações de Planejamento

Atualizado em 13/09/2013

ITEM	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
						Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras fontes	TOTAL	Transferido
26	AMPAR - Coronel Pacheco	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	75.965,00	0,00	0,00	75.965,00	22.595,57
27	AMPAR - Descoberto	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	40.409,80	0,00	0,00	40.409,80	8.070,49
28	AMPAR - Maripá de Minas	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	66.778,60	0,00	0,00	66.778,60	17.865,30
29	AMPAR - Olaria	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	53.602,10	0,00	0,00	53.602,10	8.233,95
30	AMPAR - Rio Pomba	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	103.703,10	0,00	0,00	103.703,10	0,00
31	AMPAR - Santa Bárbara do Monte Verde	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	80.438,50	0,00	0,00	80.438,50	21.435,00
32	AMPAR - Piraúba	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	18/2/2011	30/5/2012	30/10/2013	73.025,50	0,00	0,00	73.025,50	32.152,50
33	PM Juiz de Fora	Minas Gerais	Plano Municipal de Saneamento Ambiental	Em andamento	15/2/2011	30/8/2012	30/11/2013	342.200,00	402.800,00	0,00	745.000,00	157.275,12
34	PM Aracitaba	Minas Gerais	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	11/05/2011	30/7/2012	30/10/2013	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	7.691,93
35	AGEVAP	Rio Dois Rios	Elaboração do Plano Regional de Saneamento com Base Municipalizada nas Modalidades Água, Esgoto e Drenagem Urbana, dos municípios pertencentes a Região Hidrográfica VII (Rio Dois Rios) e o município de Campos dos Goytacazes pertencente a Região Hidrográfica IX (Baixo Paraíba do Sul)	Em andamento	6/7/2012	6/5/2013	6/12/2013	2.358.000,00	0,00	0,00	2.358.000,00	648.450,00
36	AGEVAP	Médio Paraíba do Sul	Elaboração do Plano Regional de Saneamento com Base Municipalizada nas Modalidades Água, Esgoto e Drenagem Urbana dos municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba Do Sul, na Região do Médio Paraíba	Em andamento	6/7/2012	6/7/2013	6/12/2013	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.260.000,00
TOTAL								9.585.866,88	776.419,01	0,00	10.362.285,89	4.573.991,88

Nota: A diferença entre o valor CEIVAP e o valor transferido dos **contratos concluídos** refere-se ao saldo remanescente do contrato.