

Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Etapa I
 Start: 06/03/06 ID: 1
 Finish: 04/04/06 Dur: 30 days
 Comp: 0%

1.1-Consolidação do Plano de Trabalho
 Start: 06/03/06 ID: 2
 Finish: 04/04/06 Dur: 30 days
 Res:

R1-Consolidação do Plano de Trabalho
 Milestone Date: Thu 06/04/06
 ID: 21

Etapa II
 Start: 06/03/06 ID: 3
 Finish: 30/12/06 Dur: 300 days
 Comp: 0%

2.1-Hidrelétricas-Impactos e Medidas Mitigadoras
 Start: 06/03/06 ID: 4
 Finish: 01/09/06 Dur: 180 days
 Res:

R6-Análise dos Imp. E Medidas Mitigadoras
 Milestone Date: Wed 06/09/06
 ID: 26

2.2-Arcabouço Institucional
 Start: 06/03/06 ID: 5
 Finish: 31/10/06 Dur: 240 days
 Res:

R3-Arcabouço Institucional - Parcial
 Milestone Date: Tue 06/06/06
 ID: 23

R8-Arcabouço Institucional - Final
 Milestone Date: Mon 06/11/06
 ID: 28

2.3-Suporte e Assistência Técnica
 Start: 06/03/06 ID: 6
 Finish: 30/12/06 Dur: 300 days
 Res:

Etapa III
 Start: 05/05/06 ID: 7
 Finish: 02/08/06 Dur: 90 days
 Comp: 0%

3.1-Sínteses e Disponibilização de Estudos
 Start: 05/05/06 ID: 8
 Finish: 02/08/06 Dur: 90 days
 Res:

R5-Síntese dos Estudos Existentes
 Milestone Date: Sun 06/08/06
 ID: 25

Etapa IV
 Start: 05/04/06 ID: 9
 Finish: 30/11/06 Dur: 240 days
 Comp: 0%

4.1-Processo Participativo
 Start: 05/04/06 ID: 10
 Finish: 30/11/06 Dur: 240 days
 Res:

R2-Planejamento do Processo Participativo
 Milestone Date: Sat 06/05/06
 ID: 22

R9-Avaliação de Impl. Do Proc. Participativo
 Milestone Date: Wed 06/12/06
 ID: 29

Etapa V
 Start: 05/04/06 ID: 11
 Finish: 21/03/07 Dur: 330 days
 Comp: 0%

5.1-Atualização de Dados
 Start: 05/04/06 ID: 12
 Finish: 01/10/06 Dur: 180 days
 Res:

5.3-Plano de Rec. Hídricos Consolidado
 Start: 02/10/06 ID: 14
 Finish: 21/03/07 Dur: 150 days
 Res:

R10-Plano de Rec. Hídricos Consolidado - Resumo
 Milestone Date: Fri 30/03/07
 ID: 30

5.2-Diagnóstico
 Start: 05/04/06 ID: 13
 Finish: 01/10/06 Dur: 180 days
 Res:

R4-Diagnóstico de Recursos Hídricos - Parcial
 Milestone Date: Thu 06/07/06
 ID: 24

R7-Diagnóstico de Recursos Hídricos - Final
 Milestone Date: Fri 06/10/06
 ID: 27